



# *Provincia dell'Aquila*

## VIABILITA'

Nr. Progr. 63976

<b>Determinazione dirigenziale n°</b>	<b>323</b>	<b>del</b>	<b>26/10/2022</b>	<b>avente per oggetto:</b>
<b>DECRETO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI N. 49 DEL 16/02/2018 ANNUALITÀ 2020. INTERVENTO: S.R. 17 BIS "DELLA FUNIVIA DEL GRAN SASSO E DI CAMPO IMPERATORE" LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLE OPERE D'ARTE E PROTEZIONI MARGINALI IN TRATTI ALTERNI" (CUP: F67H18001720001 CIG: 8866603842). PROROGA DEI LAVORI</b>				

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'
--	------------

Dirigente del Settore:	D'AMICO NICOLINO
------------------------	------------------

Responsabile del procedimento amm.vo:	D'AMICO NICOLINO
---------------------------------------	------------------

Estensore materiale dell'atto:	DI MARCO GIORGIO
--------------------------------	------------------

\*63976\*



# Provincia dell'Aquila

Nr. Progr. 63976

**DECRETO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI N. 49 DEL 16/02/2018 ANNUALITÀ 2020. INTERVENTO: S.R. 17 BIS "DELLA FUNIVIA DEL GRAN SASSO E DI CAMPO IMPERATORE" LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLE OPERE D'ARTE E PROTEZIONI MARGINALI IN TRATTI ALTERNI" (CUP: F67H18001720001 CIG: 8866603842). PROROGA DEI LAVORI**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 204 del 12/08/2021, veniva approvato il Progetto Definitivo - Esecutivo, redatto dall'Ing. Diego GASBARRI, affidatario per conto del Settore Viabilità dell'Amministrazione scrivente, dell'intervento denominato **DECRETO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI N. 49 DEL 16/02/2018 ANNUALITÀ 2020. INTERVENTO: S.R. 17 BIS "DELLA FUNIVIA DEL GRAN SASSO E DI CAMPO IMPERATORE" LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLE OPERE D'ARTE E PROTEZIONI MARGINALI IN TRATTI ALTERNI** – (CUP: **F67H18001720001 CIG: 8866603842**), dell'importo di complessivi € 300.000,00 di cui € 230.000,00 per lavori ed € 70.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 280 del 21/10/2021 si procedeva all'aggiudicazione dell'intervento predetto in favore dell'Impresa **AD RONZONI SRL (c.f./p.iva: 12099711009) con sede in via Giovanni XXIII n. 10, 00030 Montelanico (RM)**, che offriva il ribasso del **21,995% (diconsi ventunovirgolanovecentonovantacique%)**, sul prezzo a base d'asta, pertanto per un importo di € **182.814,77** di cui € **167.341,82** per lavori, al netto del ribasso offerto, ed € **15.472,95** per oneri della sicurezza, tutto oltre IVA al 22%;
- Che in data 14/12/2021 veniva sottoscritto tra la Provincia dell'Aquila e l'appaltatore **AD RONZONI SRL** il Contratto di Appalto rep. n. 1442 registrato a L'Aquila al n. 4545 del 14/12/2021 serie 1T;
- Che in data 02/09/2022 venivano consegnati i lavori a seguito del Verbale di Consegna redatto in pari data dal Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Diego Gasbarri e che gli stessi sono ancora in corso di esecuzione;
- Che a termine dell'art. 5 del Contratto di Appalto i lavori di che trattasi dovevano essere portati a compimento entro 60 giorni dalla data della consegna dei lavori e pertanto entro il **01/11/2022**;

### CONSIDERATO:

- Che con nota del 18/10/2022 acquisita al protocollo dell'Amministrazione al n. 23353 del 18/10/2022, l'Impresa **AD RONZONI SRL (c.f./p.iva: 12099711009)** ha richiesto una proroga del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori in oggetto di n. **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi, con nuovo termine per l'ultimazione lavori a tutto il 01/12/2022;
- Che la predetta richiesta di proroga risulta pervenuta in tempo utile ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto (art. 15) e dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Che l'istanza di proroga del termine di ultimazione dei lavori trova motivazione, come sostenuto dall'Impresa appaltatrice, in ragione *“delle difficoltà attualmente riscontrabili sul mercato, nel reperimento dei materiali da costruzione necessari per la realizzazione dell'opera”*;



# *Provincia dell'Aquila*

**VISTA** la nota prot. n. 23496 del 20/10/2022, con la quale il RUP ha chiesto al Direttore dei Lavori, Ing. Diego Gasbarri, di rimettere, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., apposita Relazione circa la sussistenza delle motivazioni addotte dall'Impresa appaltatrice nella richiesta di proroga in parola, nonché di esprimersi sulla congruità della durata indicata nella medesima;

**PRESO ATTO** che al protocollo dell'Ente n. 23934 del 25/10/2022 è stato acquisito il riscontro del tecnico incaricato Ing. Diego Gasbarri, nella propria veste di Direttore dei Lavori, il quale ha attestato la sussistenza delle motivazioni addotte dall'appaltatore, *“in ragione delle difficoltà, attualmente riscontrabili sul mercato, nel reperimento dei materiali da costruzione necessari per la realizzazione dell'opera e pertanto si ritiene congrua la richiesta di proroga di 30 giorni naturali e consecutivi”*.

## **RILEVATO:**

- Che le motivazioni addotte dall'Impresa appaltatrice si ritengono fondate in ragione della contingente situazione di mercato, con specifico riferimento alla carenza e dunque alla difficoltà di reperimento di taluni materiali da costruzione necessari per la realizzazione dell'opera;
- Che il Direttore dei Lavori, giusta Relazione rimessa all'Amministrazione in data 24/10/2022 ed acquisita al protocollo al n. 23934 del 25/10/2022 ha attestato che la richiesta di proroga dei termini contrattuali avanzata dall'Impresa appaltatrice debba ritenersi fondata, sia con riferimento alla sussistenza delle motivazioni addotte che in relazione alla congruità della ulteriore tempistica richiesta per dare compiuti i lavori a regola d'arte;
- Che le motivazioni di cui alla nota dell'Impresa acquisita al protocollo dell'Amministrazione al n. 23353 del 18/10/2022 costituiscono, a norma dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., cause non imputabili all'appaltatore né, tanto meno, riconducibili a negligenza ovvero a inadempienza della Stazione Appaltante;
- Che, sulla base di quanto attestato dalla Direzione dei Lavori giusta nota protocollo n. 23934 del 25/10/2022 e ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il RUP ha espresso il parere favorevole del 25/10/2022 alla concessione, in favore dell'Impresa appaltatrice AD RONZONI SRL (c.f./p.iva: 12099711009) con sede in via Giovanni XXIII n. 10, 00030 Montelanico (RM), di una proroga del termine utile contrattuale per l'ultimazione dei lavori di cui trattasi pari a **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi, con il nuovo termine per la conclusione dei lavori aggiornato e fissato al **01/12/2022**;

**RITENUTO** necessario, pertanto, di doversi concedere la proroga di **giorni 30 (trenta)** naturali e consecutivi alla scadenza del termine utile contrattuale senza onere alcuno a carico di questa Amministrazione, al fine di ultimare i lavori in oggetto, fissando quindi il nuovo termine contrattuale a tutto il 01/12/2022;

## **DATO ATTO:**

- Che il codice CUP del Progetto è il seguente: **F67H18001720001**;
- Che il codice CIG è il seguente: **8866603842**;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la



# *Provincia dell'Aquila*

regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;

## **VISTI:**

- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- La L. 11 settembre 2020, n. 120;
- La L. 29 luglio 2021, n. 108;
- L'art. 26 comma 1 del Decreto Legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15/07/2022;
- Le Linee Guida ANAC applicative del D.Lgs. 50/20016;
- Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia dell'Aquila (PTPCT);
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 20 del 08/06/2022 avente ad oggetto: *"Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e relativi allegati"*;
- Il Decreto del Presidente n. 66 del 24/06/2022 avente oggetto *"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022/2024, Parte Finanziaria"*;
- Il Decreto del Presidente n. 79 del 21/07/2022, inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

## DETERMINA

- **Di concedere** all'Impresa **AD RONZONI SRL** (c.f./p.iva: 12099711009) con sede in via Giovanni XXIII n. 10, 00030 Montelanico (RM), in relazione ai lavori denominati **"DECRETO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI N. 49 DEL 16/02/2018 ANNUALITÀ 2020. INTERVENTO: S.R. 17 BIS "DELLA FUNIVIA DEL GRAN SASSO E DI CAMPO IMPERATORE" LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLE OPERE D'ARTE E PROTEZIONI MARGINALI IN TRATTI ALTERNI"** – (CUP: F67H18001720001 CIG: 8866603842), la proroga di **giorni 30 (trenta)** alla scadenza del termine utile contrattuale senza onere alcuno a carico di questa Amministrazione, al fine di ultimare i lavori in oggetto, fissando quindi il nuovo termine contrattuale **a tutto il 01/12/2022** e di puntualizzare che predetta proroga viene concessa a condizione che l'impresa Appaltatrice non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;
- **Di notificare** la presente all'Impresa **AD RONZONI SRL** (c.f./p.iva: 12099711009) con sede in via Giovanni XXIII n. 10, 00030 Montelanico (RM) e al tecnico incaricato Ing. Diego Gasbarri della Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione/Esecuzione;
- **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore;



# *Provincia dell'Aquila*

- **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del Dirigente del Settore;
- **Di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 37, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- **Di trasmettere** il presente provvedimento al Settore Ragioneria Generale, ai fini degli adempimenti di competenza.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**DOTT. D'AMICO NICOLINO**

## **Riferimenti contabili:**