



# *Provincia dell'Aquila*

## VIABILITA'

Nr. Progr. 63528

<b>Determinazione dirigenziale n°</b>	<b>212</b>	<b>del</b>	<b>03/08/2022</b>	<b>avente per oggetto:</b>
DM 49/2018 ANNUALITA' 2020 - S.R. 602 "DI FORCA DI PENNE" - RIPRISTINO OPERE D'ARTE E CEDIMENTO CORPO STRADALE - CUP F37H18002810001 - CIG 88620624E9. PROROGA DEI LAVORI				

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'
--	------------

Dirigente del Settore:	D'AMICO NICOLINO
------------------------	------------------

Responsabile del procedimento amm.vo:	FAGNANI ALESSIA
---------------------------------------	-----------------

Estensore materiale dell'atto:	DI MARCO GIORGIO
--------------------------------	------------------

\*63528\*



# Provincia dell'Aquila

Nr. Progr. 63528

DM 49/2018 ANNUALITA' 2020 - S.R. 602 "DI FORCA DI PENNE" - RIPRISTINO OPERE D'ARTE E CEDIMENTO CORPO STRADALE - CUP F37H18002810001 - CIG 88620624E9. PROROGA DEI LAVORI

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 143 del 28/06/2021, veniva approvato il Progetto Definitivo - Esecutivo, redatto dalla Società APM ENGEENERING Srl, affidataria per conto del Settore Viabilità dell'Amministrazione scrivente, dell'intervento denominato **DM 49/2018 ANNUALITA' 2020 - "S.R. 602 "DI FORCA DI PENNE" – RIPRISTINO OPERE D'ARTE E CEDIMENTO CORPO STRADALE"**- CUP F37H18002810001 CIG: 874203075E, dell'importo di complessivi € 235.874,13 di cui € 168.141,21 per lavori ed € 67.732,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 259 del 01/10/2021 si procedeva all'aggiudicazione dell'intervento predetto in favore dell'Impresa R.D.P. 99 SRL (c.f./p.iva: 02895990642) con sede legale in Viale I Maggio Palazzina D n. 62 00031 Artena (RM), che offriva il ribasso del **33,237% (diconsi trentatrevirgola duecentotrentasette %)**, sul prezzo a base d'asta, pertanto per un importo di **€ 115.420,27** di cui **€ 105.900,28** per lavori, al netto del ribasso offerto, ed **€ 9.519,99** per oneri della sicurezza, tutto oltre IVA al 22%;
- Che in data 21/04/2022 veniva sottoscritto tra la Provincia dell'Aquila e l'appaltatore R.D.P. 99 SRL il Contratto di Appalto rep. n. 1450 registrato a L'Aquila al n. 1439 del 22/04/2022 serie 1T;
- Che in data 05/05/2022 venivano consegnati i lavori a seguito del Verbale di Consegna redatto in pari data dal Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Paolo Masciocchi della Società APM ENGEENERING srl e che gli stessi sono ancora in corso di esecuzione;
- Che a termine dell'art. 5 del Contratto di Appalto i lavori di che trattasi dovevano essere portati a compimento entro 90 giorni dalla data della consegna dei lavori e pertanto entro il **02/08/2022**;

### CONSIDERATO:

- Che con nota del 26/07/2022 acquisita al protocollo dell'Amministrazione al n. 16682 del 26/07/2022, l'Impresa **R.D.P. 99 SRL (c.f./p.iva: 02895990642) con sede legale in Viale I Maggio Palazzina D n. 62 00031 Artena (RM)** ha richiesto una proroga del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori in oggetto di n. 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, con nuovo termine per l'ultimazione lavori a tutto il 16/09/2022;
- Che la predetta richiesta di proroga risulta pervenuta in tempo utile ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto (art. 15 ) e dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Che l'istanza di proroga del termine di ultimazione dei lavori trova motivazione, come sostenuto dall'Impresa appaltatrice, in ragione *“dei ritardi riscontrati nelle consegne dei materiali, in particolare delle travi in ferro, ed alle difficoltà nel reperimento delle materie prime necessarie quali malte, cemento, mattoni, blocchetti, ferro, malte speciali”*;



# *Provincia dell'Aquila*

**VISTA** la nota prot. n. 16792 del 27/07/2022, con la quale il RUP ha chiesto al Direttore dei Lavori, Ing. Paolo Masciocchi, di rimettere, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., apposita Relazione circa la sussistenza delle motivazioni addotte dall'Impresa appaltatrice nella richiesta di proroga in parola, nonché di esprimersi sulla congruità della durata indicata nella medesima;

**PRESO ATTO** che al protocollo dell'Ente n. 16830 del 28/07/2022 è stato acquisito il riscontro della Società incaricata APM Engineering srl, a mezzo del quale l'Ing. Paolo Masciocchi, nella propria veste di Direttore dei Lavori, ha attestato la sussistenza delle motivazioni addotte dall'appaltatore, *“in ragione delle difficoltà, attualmente riscontrabili sul mercato, nel reperimento dei materiali da costruzione necessari per la realizzazione dell'opera”*, aggiungendo, in relazione alla congruità delle tempistiche di proroga del termine contrattuale richieste, che *“in considerazione del fatto che l'impresa, dall'inizio effettivo dei lavori ad oggi, ha operato in cantiere con assiduità ed adeguato numero di maestranze, nonché tenuto conto dello stato attuale di avanzamento dei lavori e dell'opportuna sovrapposibilità temporale delle lavorazioni residue, si ritiene congrua la richiesta di proroga di 45 giorni naturali e consecutivi”*.

**CONSIDERATO** altresì che, in conformità al parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città dell'Aquila e i Comuni del Cratere n. 1547 del 09/03/2021, di cui all'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Ofena con il n. 5/2021 - prot. n. 607 del 11/03/2021 e al fine di ottemperare a quanto comunicato dalla Soprintendenza medesima tramite nota di posta elettronica datata 23/06/2022, si è reso necessario procedere al trattamento finale degli elementi metallici che rimarranno a vista, come l'articolato sistema di consolidamento dell'arco del ponte a un fornice con *“finitura superficiale di color ruggine – acciaio corten”*, in luogo di effettuare il trattamento degli stessi elementi metallici tramite zincatura, come previsto nel Progetto dell'intervento, e che la difficoltà della consegna di tali travi in ferro viene citata dall'Impresa appaltatrice tra le motivazioni addotte per l'ottenimento della proroga dei termini contrattuali;

## **RILEVATO:**

- Che le motivazioni addotte dall'Impresa appaltatrice si ritengono fondate in ragione della contingente situazione di mercato, con specifico riferimento alla carenza e dunque alla difficoltà di reperimento di taluni materiali da costruzione necessari per la realizzazione dell'opera;
- Che il Direttore dei Lavori, giusta Relazione rimessa all'Amministrazione in data 28/07/2022 ed acquisita al protocollo in pari data al n. 16830, ha attestato che la richiesta di proroga dei termini contrattuali avanzata dall'Impresa appaltatrice debba ritenersi fondata, sia con riferimento alla sussistenza delle motivazioni addotte che in relazione alla congruità della ulteriore tempistica richiesta per dare compiuti i lavori a regola d'arte;
- Che le motivazioni di cui alla nota dell'Impresa acquisita al protocollo dell'Amministrazione al n. 16682 del 26/07/2022 costituiscono, a norma dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., cause non imputabili all'appaltatore né, tanto meno, riconducibili a negligenza ovvero a inadempienza della Stazione Appaltante;
- Che, sulla base di quanto attestato dalla Direzione dei Lavori giusta nota protocollo n. 16830 del 28/07/2022 e ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il RUP ha espresso il parere favorevole del 01/08/2022 alla concessione, in favore dell'Impresa appaltatrice



# Provincia dell'Aquila

R.D.P.99 SRL con sede in Viale I Maggio Palazzina D, 62 – 00031 Artena (RM) C.F. e P.IVA 02895990642, di una proroga del termine utile contrattuale per l'ultimazione dei lavori di cui trattasi pari a **45 (quarantacinque)** giorni naturali e consecutivi, con il nuovo termine per la conclusione dei lavori aggiornato e fissato al **16/09/2022**, i atti di Ufficio;

**RITENUTO** necessario, pertanto, di doversi concedere la proroga di **giorni 45 (quarantacinque)** naturali e consecutivi alla scadenza del termine utile contrattuale senza onere alcuno a carico di questa Amministrazione, al fine di ultimare i lavori in oggetto, fissando quindi il nuovo termine contrattuale a tutto il 16/09/2022;

## DATO ATTO:

- Che il codice CUP del Progetto è il seguente: **F37H18002810001**;
- Che il codice CIG è il seguente: **88620624E9**;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;

## VISTO:

- Il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- Il DM MIBACT n. 154/2017;
- Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77;
- Il Decreto-Legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla L. n. 108/2021;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 20 del 08/06/2022 avente ad oggetto: *"Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e relativi allegati"*;
- La Determinazione Dirigenziale del Settore Ragioneria Generale n. 17 del 09/06/2022, di riaccertamento straordinario dei residui;
- Il Decreto del Presidente n. 66 del 24-06-2022 avente oggetto *"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022/2024, Parte Finanziaria"*;
- Il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);

## DETERMINA

- **Di concedere** all'Impresa **R.D.P. 99 SRL** (c.f./p.iva: 02895990642) con sede legale in Viale I Maggio Palazzina D n. 62 00031 Artena (RM), in relazione ai lavori denominati **DM 49/2018 ANNUALITA' 2020 - "S.R. 602 "DI FORCA DI PENNE" – RIPRISTINO OPERE D'ARTE E CEDIMENTO CORPO STRADALE"**- CUP **F37H18002810001** CIG: **874203075E**, la proroga di **giorni 45 (quarantacinque)** alla scadenza del termine utile



# *Provincia dell'Aquila*

contrattuale senza onere alcuno a carico di questa Amministrazione, al fine di ultimare i lavori in oggetto, fissando quindi il nuovo termine contrattuale **a tutto il 16/09/2022** e di puntualizzare che predetta proroga viene concessa a condizione che l'impresa Appaltatrice non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;

- **Di notificare** la presente all'Impresa **R.D.P. 99 SRL** (c.f./p.iva: 02895990642) con sede legale in Viale I Maggio Palazzina D n. 62 00031 Artena (RM) e alla Società incaricata della Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione/Esecuzione;
- **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore;
- **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del Dirigente del Settore;
- **Di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 37, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- **Di trasmettere** il presente provvedimento al Settore Ragioneria Generale, ai fini degli adempimenti di competenza.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**DOTT. D'AMICO NICOLINO**



# *Provincia dell'Aquila*

## Riferimenti contabili: