



Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Nr. Progr. 64062

Determinazione dirigenziale n°	339	del	11/11/2022	avente per oggetto:
DM 49/2018 ANNUALITA' 2020 - "S.R. 602 "DI FORCA DI PENNE" - RIPRISTINO OPERE D'ARTE E CEDIMENTO CORPO STRADALE - CUP F37H18002810001 - CIG 88620624E9. PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO ED APPROVAZIONE SAL N. 1 A TUTTO IL 22/09/2022				

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'
--	------------

Dirigente del Settore:	D'AMICO NICOLINO
------------------------	------------------

Responsabile del procedimento amm.vo:	D'AMICO NICOLINO
---------------------------------------	------------------

Estensore materiale dell'atto:	DI MARCO GIORGIO
--------------------------------	------------------

64062



Provincia dell'Aquila

Nr. Progr. 64062

DM 49/2018 ANNUALITA' 2020 - "S.R. 602 "DI FORCA DI PENNE" - RIPRISTINO OPERE D'ARTE E CEDIMENTO CORPO STRADALE - CUP F37H18002810001 - CIG 88620624E9. PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO ED APPROVAZIONE SAL N. 1 A TUTTO IL 22/09/2022

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 143 del 28/06/2021, veniva approvato il Progetto Definitivo - Esecutivo, redatto dalla Società APM ENGEENERING srl, affidataria per conto del Settore Viabilità dell'Amministrazione scrivente, dell'intervento denominato "**DM 49/2018 ANNUALITA' 2020 - "S.R. 602 "DI FORCA DI PENNE" – RIPRISTINO OPERE D'ARTE E CEDIMENTO CORPO STRADALE"**- CUP F37H18002810001 CIG: 874203075E, dell'importo complessivo di € 235.874,13, di cui € 168.141,21 per lavori ed € 67.732,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 259 del 01/10/2021 i lavori venivano aggiudicati definitivamente alla ditta R.D.P. 99 SRL (c.f./p.iva: 02895990642), con sede legale in Viale I Maggio Palazzina D n. 62, 00031 Artena (RM), al ribasso offerto del **33,237% (diconsi trentatrevirgoladuecentotrentasette %)**, corrispondente ad un importo contrattuale di **€ 115.420,27**, di cui **€ 105.900,28** per lavori, al netto del ribasso offerto, ed **€ 9.519,99** per oneri della sicurezza, tutto oltre IVA al 22%;
- Che in data 21/04/2022 veniva sottoscritto tra la Provincia dell'Aquila e l'appaltatore R.D.P. 99 SRL il Contratto di Appalto rep. n. 1450 registrato a L'Aquila al n. 1439 del 22/04/2022 serie 1T;
- Che in data 05/05/2022 venivano consegnati i lavori di che trattasi, come da Verbale di Consegna Lavori redatto in pari data dal Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Paolo Masciocchi della Società APM ENGEENERING srl, in atti di ufficio;
- Che con Determina Dirigenziale n. 212 del 03/08/2022 veniva concessa la proroga dei lavori all'impresa R.D.P. 99 SRL, stabilendo un nuovo termine per l'ultimazione degli stessi al 16/09/2022;
- Che in data 15/09/2022 i lavori in parola venivano sospesi causa avverse condizioni meteorologiche con verbale di sospensione in pari data ed in atti di ufficio;
- Che in data 22/09/2022 i lavori in parola venivano ripresi giusto verbale di Ripresa dei Lavori in pari data ed in atti di ufficio;
- Che i lavori sono stati ultimati in data 25/10/2022, giusta Certificato di Ultimazione in pari data ed in atti di ufficio accertando un ritardo complessivo di 32 giorni naturali e consecutivi, rispetto al termine contrattuale fissato al 23/09/2022 per effetto della proroga e della sospensione concessa;

DATO ATTO:

- Che con nota del 09/05/2022, asseverata al protocollo dell'Amministrazione al n. 10072 del 09/05/2022, la ditta R.D.P. 99 SRL, nella persona del Legale Rappresentante Sig. Donato Petrichella, ha richiesto l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, pari ad € 115.420,27, ammontante pertanto ad € 34.626,08 oltre IVA;
- Che con Determina n. 174 del 27/06/2022 si è provveduto ad autorizzare l'erogazione dell'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale per complessivi € 42.243,82 IVA al 22%

determinazione dirigenziale n. 339 del 11/11/2022

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



Provincia dell'Aquila

compresa;

DATO ATTO:

- Che in data 15/06/2022 è stata redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Masciocchi apposita Perizia di Assestamento Lavori, correlata dal relativo Verbale di Concordamento dei Nuovi Prezzi, debitamente sottoscritta dall'Impresa appaltatrice e vistata dal R.U.P.;
- Che la Direzione Lavori ha redatto lo Stato di Avanzamento dei Lavori n° 1 a tutto il 22/09/2022 unitamente al Libretto delle Misure e Registro di Contabilità debitamente sottoscritto dall'Impresa Appaltatrice e vistato dal R.U.P, nel quale sono stati inseriti esclusivamente i prezzi di contratto in forza della dichiarazione dell'Impresa Esecutrice di accettare senza riserva alcuna, che le maggiorazioni di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 "Decreto Aiuti" siano riconosciute integralmente in sede di Conto Finale e quindi di rinunciare all'applicazione delle stesse, in percentuale, al SAL intermedio n. 1;
- Che a seguito del SAL n° 1 a tutto il 22/09/2022 il Responsabile del Procedimento ha emesso il Certificato di Pagamento n° 1 dal quale è stata detratta la ritenuta per garanzia dello 0,5 %, oltre l'anticipazione concessa proporzionalmente ai lavori eseguiti;

RITENUTO:

- Di doversi provvedere alla presa d'atto della "*Perizia di Assestamento*" ed all'approvazione della documentazione contabile consistente nello "*Stato Avanzamento Lavori a tutto il 22/09/2022, Libretto delle Misure, Registro di Contabilità,* " e del "*Certificato di Pagamento n. 1*", e al riconoscimento, in favore dell'Impresa esecutrice, del credito quantificato in complessivi **€ 73.597,53 oltre IVA 22%**, da liquidare con appositi atti e dietro presentazione di regolare fattura debitamente controllata dall'Ufficio Tecnico;

SIGNIFICATO:

- Che il **Codice CIG** dell'intervento è il seguente: **88620624E9**;
- Che il **Codice CUP** dell'intervento è il seguente: **F37H18002810001**;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO:

- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- La L. 11 settembre 2020, n. 120;
- La L. 29 luglio 2021, n. 108;
- L'art 26 comma 1 del Decreto Legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15/07/2022;
- Le Linee Guida ANAC applicative del D.Lgs. 50/2016;
- Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia dell'Aquila (PTPCT);



Provincia dell'Aquila

- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 20 del 08/06/2022 avente ad oggetto: *"Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e relativi allegati"*;
- Il Decreto del Presidente n. 66 del 24/06/2022 avente oggetto *"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022/2024, Parte Finanziaria"*;
- Il Decreto del Presidente n. 79 del 21/07/2022, inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

DETERMINA

- **di prendere atto** della Perizia di Assestamento Lavori allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, correlata dal relativo Verbale di Concordamento dei Nuovi Prezzi, dando atto che la stessa non determina aumento dell'importo contrattuale e del costo complessivo dell'intervento;
- **di approvare** la documentazione contabile, allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, costituita dallo *"Stato Avanzamento Lavori a tutto il 22/09/2022, Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, "* e dal *"Certificato di Pagamento n. 1"*, debitamente sottoscritti dall'Impresa senza riserva alcuna e vistati dal R.U.P., per l'importo pari ad € **73.597,53 oltre IVA 22%** per lavori contabilizzati mediante applicazione dei prezzi da contratto, giusto Contratto di Appalto del 22/04/2022, in forza della dichiarazione dell'Impresa Esecutrice di accettare senza riserva alcuna, che le maggiorazioni di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 "Decreto Aiuti" siano riconosciute integralmente in sede di Conto Finale e quindi di rinunciare all'applicazione delle stesse, in percentuale, al SAL intermedio n. 1;
- **Di dover riconoscere** pertanto, a favore dell'impresa **R.D.P. 99 SRL (c.f./p.iva: 02895990642) con sede legale in Viale I Maggio Palazzina D n. 62 00031 Artena (RM)**, il credito complessivo pari ad € **89.788,99 IVA al 22% compresa**, il quale verrà liquidato, con appositi successivi atti e dietro presentazione di regolare fattura debitamente controllata dall'Ufficio Tecnico;
- **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore;
- **Di dare altresì atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del Dirigente del Settore scrivente;
- **Di provvedere** alla pubblicazione del presente atto, sul profilo del Committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'Art. 29, c.1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'Art. 37, c.1, lett.b) del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



Provincia dell'Aquila

DOTT. D'AMICO NICOLINO

Riferimenti contabili: