



# Provincia dell'Aquila

## VIABILITA'

Nr. Progr. 64232

<b>Determinazione dirigenziale n°</b>	<b>380</b>	<b>del</b>	<b>07/12/2022</b>	<b>avente per oggetto:</b>
<b>D.M. 49/2018 ANNUALITA' 2020 - S.R. 602 "DI FORCA DI PENNE" - RIPRISTINO OPERE D'ARTE E CEDIMENTO CORPO STRADALE (CUP: F37H18002810001 - CIG: 88620624E9) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, CON APPLICAZIONE DEL D.L. 50/2022 ("DECRETO AIUTI") CONVERTITO DALLA L. N. 91 DEL 15/07/2022, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA.</b>				

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'
--	------------

Dirigente del Settore:	D'AMICO NICOLINO
------------------------	------------------

Responsabile del procedimento amm.vo:	D'AMICO NICOLINO
---------------------------------------	------------------

Estensore materiale dell'atto:	DI MARCO GIORGIO
--------------------------------	------------------

\*64232\*



# Provincia dell'Aquila

Nr. Progr. 64232

D.M. 49/2018 ANNUALITA' 2020 - S.R. 602 "DI FORCA DI PENNE" - RIPRISTINO OPERE D'ARTE E CEDIMENTO CORPO STRADALE (CUP: F37H18002810001 - CIG: 88620624E9) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, CON APPLICAZIONE DEL D.L. 50/2022 ("DECRETO AIUTI") CONVERTITO DALLA L. N. 91 DEL 15/07/2022, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA.

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 143 del 28/06/2021, veniva approvato il Progetto Definitivo - Esecutivo, redatto dalla Società APM ENGEENERING Srl, affidataria per conto del Settore Viabilità dell'Amministrazione scrivente, per l'intervento denominato **DM 49/2018 ANNUALITA' 2020 - "S.R. 602 "DI FORCA DI PENNE" – RIPRISTINO OPERE D'ARTE E CEDIMENTO CORPO STRADALE"- CUP F37H18002810001 CIG: 88620624E9**, dell'importo di complessivi € 235.874,13 di cui € 168.141,21 per lavori ed € 67.732,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 259 del 01/10/2021 si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della ditta R.D.P. 99 SRL (c.f./p.iva: 02895990642) con sede legale in Viale I Maggio Palazzina D n. 62 00031 Artena (RM), che offriva il ribasso del **33,237% (diconsi trentatrevirgoladuecentotrentasette %)**, sul prezzo a base d'asta, pertanto per un importo di € **115.420,27**, di cui € **105.900,28** per lavori, al netto del ribasso offerto, ed € **9.519,99** per oneri della sicurezza, tutto oltre IVA al 22%, impegnando la relativa spesa sul **Capitolo 7059 - imp. 00598.001.01.01/2021**;
- Che in data 21/04/2022 veniva sottoscritto tra la Provincia dell'Aquila e l'appaltatore R.D.P. 99 SRL il Contratto di Appalto rep. n. 1450 registrato a L'Aquila al n. 1439 del 22/04/2022 serie 1T;
- Che in data 05/05/2022 venivano consegnati i lavori di che trattasi, come da Verbale di Consegna Lavori redatto in pari data dal Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Paolo Masciocchi della Società APM ENGEENERING Srl in atti di ufficio;
- Che con Determina Dirigenziale n. 212 del 03/08/2022 veniva concessa la proroga dei lavori all'impresa affidataria R.D.P. 99 SRL, stabilendo un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 16/09/2022;
- Che in data 15/09/2022 i lavori in parola venivano sospesi causa avverse condizioni meteorologiche con verbale di sospensione in pari data ed in atti di ufficio;
- Che in data 22/09/2022 i lavori in parola venivano ripresi giusto verbale di Ripresa dei Lavori in pari data ed in atti di ufficio;
- Che i lavori sono stati ultimati in data 25/10/2022, giusta Certificato di Ultimazione in pari data ed in atti di ufficio accertando un ritardo complessivo di 32 giorni naturali e consecutivi, rispetto al termine contrattuale fissato al 23/09/2022 per effetto della proroga e della sospensione concessa;

### DATO ATTO:



# *Provincia dell'Aquila*

- Che al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali di costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, l'art. 26 comma 1 del Decreto Legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15/07/2022, ha stabilito quanto segue: ... *lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° Gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezziari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione del disposto normativo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4*".
- Che la Regione Abruzzo, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 447 del 04/08/2022, ha provveduto ad approvare l'aggiornamento infra-annuale del Prezzario Regionale 2022;
- Che, in applicazione dell'art. 26 comma 1 del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15/07/2022, e con le modalità operative ivi richiamate, la Direzione Lavori, in data 25/10/2022, ha provveduto all'emissione di apposita documentazione contabile, allegata alla presente come parte integrante e sostanziale, consistente nello "Stato Finale dei Lavori a tutto il 25/10/2022" e nell'elaborato denominato "Calcolo del maggiore importo derivante dall'applicazione del nuovo Preziario Regione Abruzzo 2022 – Aggiornamento infrannuale, ai sensi dell'Art. 26 del D.L. 50/2022 "Decreto Aiuti" debitamente sottoscritti dall'Impresa senza riserva alcuna e vistati dal R.U.P.;
- Che le voci di Elenco Prezzi per le quali l'aggiornamento infra-annuale del Prezzario Regionale 2022 non prevede incrementi rispetto alla precedente versione del medesimo Prezzario, sono state applicate tal quali nei suddetti documenti contabili, senza alcuna variazione in aumento, in quanto ritenute congrue con le attuali condizioni di mercato;
- Che il credito vantato dall'Impresa esecutrice dei lavori, nonché il maggiore importo da riconoscere alla stessa in applicazione del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15/07/2022 da reperirsi secondo i dettami di cui all' art. 26 comma 1, sarà liquidato, successivamente con appositi atti e dietro presentazione di regolari fatture debitamente controllate dall'Ufficio Tecnico, previa approvazione, a mezzo del presente provvedimento, della documentazione contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori del 25/10/2022 e del Certificato di Regolare Esecuzione;

## **RISCONTRATO:**

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 339 del 11/11/2022 si è preso atto della Perizia di Assestamento nonché approvata la documentazione contabile costituita dallo Stato Avanzamento Lavori a tutto il 22/09/2022, Libretto delle Misure, Registro di Contabilità e dal Certificato di Pagamento n. 1, dell'importo di € 73.597,53 oltre IVA al 22%, debitamente sottoscritti dall'impresa senza riserva alcuna e vistati dal RUP, successivamente liquidato con Ordinativo di Pagamento n. 359 del 21/11/2022;
- Che dallo Stato Finale dei Lavori comprensivo dell'importo incrementato ai sensi dell'Art. 26 del D.L. 50/2022 redatto in data 25/10/2022 e firmato dall'impresa senza riserva si evince quanto segue:



# Provincia dell'Aquila

Importo contrattuale	€ 115.420,27
Importo netto lavori contabilizzati	€ 114.331,42
Importo netto derivante dall'applicazione "Decreto Aiuti"	€ 5.655,50
Totale netto lavori contabilizzati + "Decreto Aiuti"	€ 119.986,92
A detrarre acconti corrisposti	
<i>Anticipazione (30%) con D.D. 174 del 27/06/2022</i>	€ 34.626,08
<i>Certificato di Pagamento n. 1 del 22/09/2022</i>	€ 73.597,53
A detrarre penalità	
<i>Penalità per 32 giorni, naturali e consecutivi di ritardo</i>	€ 304,09
Risulta un credito residuo contrattuale pari a	€ <b>5.803,02</b>
Risulta un credito residuo (art. 26 DL 50/2022)	€ <b>5.655,50</b>

## EVIDENZIATO:

- Che, al fine di utilizzare, per la corresponsione del suddetto maggior importo dovuto in applicazione del "Decreto Aiuti", le economie derivanti da imprevisti e ribasso d'asta, in accordo con quanto previsto dall'art. 26 comma 1 del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15/07/2022, si da atto che il MIMS, soggetto concedente il finanziamento, su specifica richiesta di questa Amministrazione trasmessa con nota prot. n. 16741 del 27/07/2022, ha provveduto ad inoltrare alla competente Struttura Tecnica di Missione, come da comunicazione prot. n. 16920 del 28/07/2022, la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di tale tipologia di risorse per gli interventi finanziati nelle annualità antecedenti il 2021 della Programmazione quinquennale di cui al DM 49/2018, e che allo stato attuale si è in attesa di un'eventuale riscontro in merito.
- Che, per quanto sopra specificato, l'utilizzo delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento (riferite alla voce lavori in economia ed imprevisti) per far fronte ai maggiori costi derivanti dall'applicazione del "Decreto Aiuti", resta subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione del MIMS;
- Che l'Amministrazione con Decreto Presidenziale n. 160 del 06/12/2022 di variazione del PEG 2022/2024, assunto a seguito di variazione di bilancio approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 22/11/2022, ha provveduto allo stanziamento delle somme necessarie a liquidare il credito di € **5.655,50 oltre IVA al 22%** e dunque per complessivi € **6.899,71** calcolato in ottemperanza a quanto stabilito dal "Decreto Aiuti"

## RITENUTO:

- Di doversi provvedere al riconoscimento, in favore dell'Impresa esecutrice, del credito residuo contrattuale quantificato in € **5.803,02 oltre IVA al 22%** e dunque per complessivi € **7.079,68** da liquidare con apposito atto e dietro presentazione di regolare fattura debitamente controllata dall'Ufficio Tecnico;
- Di doversi provvedere altresì al riconoscimento, in favore dell'impresa esecutrice, del credito residuo € **5.655,50, oltre IVA al 22%** e dunque per complessivi € **6.899,71**, derivante dal maggiore importo in applicazione del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15/07/2022, da liquidare con apposito atto e dietro presentazione di regolare fattura debitamente controllata dall'Ufficio Tecnico;

## CONSIDERATO:



# *Provincia dell'Aquila*

- Chel'importo dei lavori eseguiti è inferiore ad € 1.000.000,00 e che pertanto, a termini dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., può provvedersi alla emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore dei Lavori in luogo del certificato di collaudo;
- Che in data 31/10/2022 è stato redatto dalla Direzione dei Lavori apposito Certificato di Regolare Esecuzione, debitamente sottoscritto dall'Impresa appaltatrice e confermato dal R.U.P., nel quale si rileva che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa **R.D.P. 99 SRL con sede in Viale I Maggio Palazzina D n. 62 00031 Artena (RM)- Partita IVA 02895990642;**
- Che l'importo lavori eseguiti, giusto il precisato Stato Finale del 25/10/2022 risulta pari ad € 119.986,92 ed avendo l'Amministrazione corrisposto all'impresa anticipazioni ed acconti complessivamente pari ad € 108.223,61, e applicato una penale per ritardo nell'ultimazione dei lavori pari ad € 304,79, ne deriva che il credito vantato dall'impresa ammonta ad € **5.803,02** sull'importo del contratto ed € **5.655,50** calcolato in applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 "Decreto Aiuti", per complessivi € **11.458,52**, tutto oltre IVA al 22%;

## **RITENUTO:**

- Di doversi provvedere all'approvazione della documentazione contabile consistente nello "*Stato Finale dei Lavori a tutto il 25/10/2022*" e nell'elaborato denominato "*Calcolo del maggiore importo derivante dall'applicazione del nuovo Preziario Regione Abruzzo 2022 – Aggiornamento infrannuale, ai sensi dell'Art. 26 del D.L. 50/2022 "Decreto Aiuti"*", debitamente sottoscritti dall'Impresa senza riserva alcuna e vistati dal R.U.P. e al riconoscimento, in favore dell'Impresa esecutrice, del credito quantificato in complessivi € **11.458,52, oltre IVA 22%**, comprensivo del maggiore importo da riconoscere alla stessa in applicazione dei prezzi di contratto e del D.L. n. 50/2022, da liquidare con appositi atti e dietro presentazione di regolari fatture debitamente controllate dall'Ufficio Tecnico;

## **PRESO ATTO:**

- Che l'impresa appaltatrice risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal D.U.R.C che si allega in copia;;

## **SIGNIFICATO**

- Che il **Codice CIG** relativo ai lavori in oggetto è il seguente:**88620624E9;**
- Che il **Codice CUP** dell'intervento è il seguente:**F37H18002810001;**

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;

## **VISTI:**

- Il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77;



# Provincia dell'Aquila

- Il Decreto-Legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla L. n. 108/2021;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 20 del 08/06/2022 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e relativi allegati";
- Il Decreto del Presidente n. 66 del 24-06-2022 avente oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022/2024, Parte Finanziaria";
- Il Decreto del Presidente n. 79 del 21/07/2022, inerente il riaccertamento ordinario dei residui;
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 50 del 22/11/2022 avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al DUP 2022-2024";
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 51 del 22/11/2022 avente ad oggetto: "Assestamento Generale di Bilancio e Salvaguardia Equilibrio di Bilancio";
- Il Decreto del Presidente n.160 del 06/12/2022 di variazione del PEG 2022/2024;

## DETERMINA

- **Di approvare** la documentazione contabile, allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, consistente nello "*Stato Finale dei Lavori a tutto il 25/10/2022*" e nell'elaborato denominato "*Calcolo del maggiore importo derivante dall'applicazione del nuovo Preziario Regione Abruzzo 2022 – Aggiornamento infrannuale, ai sensi dell'Art. 26 del D.L. 50/2022 "Decreto Aiuti"*", debitamente sottoscritti dall'Impresa senza riserva alcuna e vistati dal R.U.P., recanti la data del 25/10/2022, dell'importo pari ad € **11.458,52** di cui € **5.803,02** per lavori contabilizzati mediante applicazione dei prezzi di contratto, giusto Contratto di Appalto del 21/04/2022 ed € **5.655,50** quale maggiore importo da riconoscersi all'Impresa medesima, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 "Decreto Aiuti", convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15/07/2022, mediante l'applicazione del Prezzario Regione Abruzzo – aggiornamento infra-annuale 2022 - approvato con D.G.R. n. 447 del 04/08/2022;
- **Di dover riconoscere** pertanto, a favore dell'impresa **R.D.P. 99 SRL con sede in Viale I Maggio Palazzina D n. 62 00031 Artena (RM)- Partita IVA 02895990642**, il credito complessivo pari ad € **13.979,39**, **IVA al 22% compresa**, il quale verrà liquidato, con appositi successivi atti e dietro presentazione di regolari fatture debitamente controllate dall'Ufficio Tecnico;
- **Di far fronte** pertanto alla spesa di € **7.079,68 IVA al 22% compresa** corrispondente al credito vantato dall'appaltatore derivante dall'applicazione dei prezzi di contratto, mediante le somme di cui al **Capitolo 7059 Imp. 00775.001.0101/2022**;
- **Di far fronte** alla ulteriore spesa di € **6.899,71, IVA al 22% compresa**, corrispondente al credito vantato dall'appaltatore derivante dall'applicazione del "Decreto Aiuti", con l'utilizzo delle somme appositamente stanziare sul **Capitolo 7845 del bilancio 2022**;
- **Di approvare** l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) dei lavori in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo MASCIOCCHI in data 31/10/2022, regolarmente





# *Provincia dell'Aquila*

sottoscritto dall'Impresa appaltatrice e confermato dal R.U.P. Ing. Nicolino D'AMICO, che a termini dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tiene luogo di collaudo;

- **Di dare atto** che a norma dell'art. 102 comma 3, del D.Lgs. 50/2016, il C.R.E. dei lavori ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione;
- **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore;
- **Di svincolare** la cauzione definitiva prestata dall'impresa a garanzia dell'esecuzione dei lavori di che trattasi mediante polizza fideiussoria n° 202438 del 15/03/2022 rilasciata dalla compagnia ABC Asigurari Reasigurari S.A. -Agenzia di Bucarest..
- **Di provvedere** alla pubblicazione del presente atto, sul profilo del Committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'Art. 29, c.1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'Art. 37, c.1, lett.b) del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- **Di trasmettere** al Settore Ragioneria Generale la presente Determinazione Dirigenziale ai fini degli adempimenti di competenza.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**DOTT. D'AMICO NICOLINO**

## **Riferimenti contabili:**