



# Provincia dell'Aquila

## VIABILITA'

Nr. Progr. 61336

<b>Determinazione dirigenziale n°</b>	<b>163</b>	<b>del</b>	<b>06/07/2021</b>	<b>avente per oggetto:</b>
MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB INTERVENTO 15 - S.P. 23 "DELL'ALTO LIRI" - S.P. 89 "PALENTINA" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA. CUP:F77H18000170001 - CIG:7738907C13 APPROVAZIONE C.R.E. E SVINCOLO CAUZIONI .				

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'
--	------------

Dirigente del Settore:	D'AMICO NICOLINO
------------------------	------------------

Responsabile del procedimento amm.vo:	DI BERNARDINI GIUSEPPE
---------------------------------------	------------------------

Estensore materiale dell'atto:	COLELLA LUCA
--------------------------------	--------------

\*61336\*



# Provincia dell'Aquila

**Nr. Progr. 61336**

**MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB INTERVENTO 15 - S.P. 23 "DELL'ALTO LIRI" - S.P. 89 "PALENTINA" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA. CUP: F77H18000170001 - CIG: 7738907C13 APPROVAZIONE C.R.E. E SVINCOLO CAUZIONI.**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

- che con Determina Dirigenziale n. 293 del 20/12/2018 è stata approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori in oggetto indicati dell'importo di complessivi € **300.000,00** di cui € 236.474,09 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a € 7.683,49, ed € **63.525,91** per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che a seguito di procedura aperta con Determinazione Dirigenziale n. 172 del 22/08/2019 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa **COSTRUZIONI VITALE S.R.L. con sede in Via De Cesare n. 34 – 80023 Caivano (NA) P.I.: 03931011211**, per un importo di € 171.827,02 di cui € 164.143,53 per lavori al netto del ribasso offerto del 28,256 % ed € 7.683,49 per oneri della sicurezza oltre I.V.A. (22%);
- che seguito all'aggiudicazione il nuovo quadro economico dei lavori risulta così delineato :

#### A) LAVORI

per lavori	€ 164.143,53	
oltre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>7.683,49</u>	
<b>Totale Lavori</b>		<b>€ 171.827,02</b>

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 22% sui lavori	€ 37.801,94	
Spese Tecniche (IVA ed CNPAIA incluse)	€ 3.200,00	
Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€ 4.729,48	
Prove di laboratorio ed imprevisti	€ 3.347,13	
Contributo ANAC	€ <u>225,00</u>	
<b>Totale Somme Disp.</b>		<b>€ 49.303,55</b>



# *Provincia dell'Aquila*

C) ECONOMIE DI GARA

€ 78.869,43

**TOTALE SOMMA FINANZIATA**

**€ 300.000,00**

- che in data 28/11/2019 è stato stipulato con la suddetta Impresa il relativo contratto di appalto repertoriato al n. 1350/2019 , registrato a L'Aquila al n. 4092 del 28/11/2019 serie 1T;
- che con verbale del 24/07/2020 la Direzione Lavori ha effettuato la consegna dei lavori all'appaltatore ed il tempo utile per l'ultimazione è stato stabilito come da contratto in giorni 90 con scadenza in data 22/10/2020;
- Che a causa delle restrizioni nazionali dovute alla pandemia da COVID 19 su richiesta motivata dell'appaltatore è stata concessa dal R.U.P. una prima proroga di giorni 30 con nota Prot. 21779 del 21/10/2020 ;
- Che a causa del perdurare delle restrizioni imposte dal Governo per fronteggiare la pandemia in atto, con ripercussioni sulle forniture e sull'intera economia Nazionale ed Internazionale, è stata concessa dal R.U.P. un ulteriore proroga di giorni 30 con apposita nota Prot. 24854 del 26/11/2020, con la quale il nuovo termine contrattuale è stato fissato a tutto il 21/12/2020;
- Che i lavori sono stati eseguiti ed ultimati in data 21/12/2020 giusto certificato di ultimazione rilasciato dalla Direzione Lavori in data 08/01/2021 e quindi gli stessi sono stati terminati nel rispetto del tempo utile assegnato, salvo alcune opere di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sulla funzionalità dei lavori che risultano essere state completate secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori ed accertate con apposito verbale in data 01/03/2021 a conferma dell'ultimazione ;
- Che l'importo netto dei lavori eseguiti dall'Impresa, in dipendenza del richiamato contratto di appalto 1350/2019 , ascende a netti € 171.826,89 giusto Stato Finale dei lavori del 30/04/2021 regolarmente sottoscritto dall'Impresa senza riserva alcuna;

## **RISCONTRATO:**

- che sono stati corrisposti all'Impresa i Certificati di pagamento di seguito indicati:  
**n. 1 del 02/04/2021 dell'importo di € 170.967,76**
- che pertanto il credito residuo dell'impresa risulta di netti € 859,13 oltre I.V.A.;

## **CONSIDERATO:**

- che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a € 1.000.000,00 e che quindi a termini dell'art. 102 comma 2 del D.Lgvo 50/2016 può farsi luogo, invece di collaudo, alla emissione del certificato di regolare esecuzione;
- che in data 27/05/2021 è stato redatto, dalla Direzione dei Lavori e debitamente sottoscritto dall'Impresa e confermato dal R.U.P., apposito Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale si



# *Provincia dell'Aquila*

rileva che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e pertanto può essere liquidato all'appaltatore **COSTRUZIONI VITALE S.R.L.** con sede in Via De Cesare n. 34 ☐80023 Caivano (NA) **P.I.: 03931011211**, il credito residuo di € 859,13 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € **1.048,14**;

## **RITENUTO:**

- di doversi provvedere alla liquidazione del credito vantato dall'Impresa, pari ad € **859,13** oltre I.V.A., nonché allo svincolo della cauzione definitiva prestata con “polizza assicurativa” n. 01.000039932 rilasciata dalla Società S2C S.p.a. - Compagnia di Assicurazioni e di Crediti e Cauzioni Direzione Generale Agenzia di Nocera Inferiore (SA), in data 02/10/2019 dell'importo di € 25.095,00 ;
- di doversi provvedere altresì allo svincolo della “polizza assicurativa” n. 1522655 in data 01/10/2019 rilasciata dalla Società Elba Assicurazioni S.p.a. Agenzia de Filippis di Nocera Inferiore (SA) con i seguenti massimali: per danni da esecuzione € 209.629,00 e per responsabilità civile terzi € 500.000,00;

## **PRESO ATTO:**

- che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal D.U.R.C. on-line che si allega in copia;

## **SIGNIFICATO:**

- che il CIG inerente l'appalto dei lavori principali è il seguente: **7738907C13**;
- che il CUP dell'intervento è il seguente: CUP F77H18000170001;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;

## **VISTO:**

- Il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
- Il Regolamento di Contabilità;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 07/04/2021 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e relativi allegati";

**VISTO** il Decreto presidenziale n. 47 del 08/04/2021 avente ad oggetto: "*Assegnazione somme in materia di Edilizia, Viabilit☐ed altro- assegnazione dotazione di cassa*";

**VISTO** il Decreto presidenziale n. 58 del 06/05/2021 di approvazione del piano esecutivo di Gestione e relativo piano delle performance;

**VISTO** il Decreto Presidenziale n. 64 del 14/06/2021, inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

## **DETERMINA**



# *Provincia dell'Aquila*

- Di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto indicati, redatto dalla Direzione Lavori Geom. Luca Colella in data 27/05/2021 e regolarmente sottoscritto dall'impresa e confermato dal R.U.P. che a termini dell'art. 102 del D.L.vo 50/2016 ess.mm.ii. tiene luogo di collaudo;
- Di riconoscere, a favore dell'Impresa **COSTRUZIONI VITALE S.R.L.** con sede in Via De Cesare n. 34 ☐80023 Caivano (NA) **P.I.: 03931011211**, giusto contratto di appalto n. 1350/2019di rep., il credito residuo dell'importo complessivo di € 1.048,14 di cui € 859,13 per lavori ed € 189,01 per I.V.A. 22%;
- Di provvedere, con successivo atto e dietro presentazione di regolare fattura, debitamente controllata dall'ufficio tecnico al pagamento, a favore dell'Impresa **COSTRUZIONI VITALE S.R.L. P.I.: 03931011211**, della rata di saldo dell'importo complessivo di € 1.048,14 con i fondi di cui al Capitolo 7558Imp. 1495/2021;
- Di svincolare l'cauzione definitiva prestata con "polizza assicurativa" n. 01.000039932 rilasciata dalla Società S2C S.p.a. - Compagnia di Assicurazioni e di Crediti e Cauzioni Direzione Generale Agenzia di Nocera Inferiore (SA), in data 02/10/2019 dell'importo di € 25.095,00 ;
- Di svincolare altresì la "polizza assicurativa" n. 1522655 in data 01/10/2019 rilasciata dalla Società Elba Assicurazioni S.p.a. Agenzia de Filippis di Nocera Inferiore (SA) con i seguenti massimali: per danni da esecuzione € 209.629,00 e per responsabilità civile terzi € 500.000,00;
- Di trasmettere al Settore Ragioneri Generale la presente Determinazione ai fini degli adempimenti di competenza.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**DOTT. D'AMICO NICOLINO**

## **Riferimenti contabili:**

determinazione dirigenziale n. 163 del 06/07/2021

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



# *Provincia dell'Aquila*