



Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Nr. Progr. 60168

Determinazione dirigenziale n°	222	del	13/11/2020	avente per oggetto:
MASTERPLAN PER L'ABRUZZO, SUB-INTERVENTO 4 - SS.PP. 104 DELLA ROCCHETTA, 105 DI MONTECABBIA E S.R. 577 DEL LAGO DI CAMPOTOSTO – LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI AMMALORATI E SISTEMAZIONE DELLE BANCHINE LATERALI IN TRATTI ALTERNI - CUP: F97H18000320001 – CIG: 7947260E68.CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA LAVORI E DEFINIZIONE NUOVO TERMINE CONTRATTUALE				

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'
--	------------

Dirigente del Settore:	D'AMICO NICOLINO
------------------------	------------------

Responsabile del procedimento amm.vo:	FAGNANI ALESSIA
---------------------------------------	-----------------

Estensore materiale dell'atto:	ROZZI GIANFRANCO
--------------------------------	------------------

60168



Provincia dell'Aquila

Nr. Progr. 60168

MASTERPLAN PER L'ABRUZZO, SUB-INTERVENTO 4 - SS.PP. 104 DELLA ROCCHETTA, 105 DI MONTECABBIA E S.R. 577 DEL LAGO DI CAMPOTOSTO – LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI AMMALORATI E SISTEMAZIONE DELLE BANCHINE LATERALI IN TRATTI ALTERNI - CUP: F97H18000320001 – CIG: 7947260E68.CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA LAVORI E DEFINIZIONE NUOVO TERMINE CONTRATTUALE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

Che con Determinazione Dirigenziale n. 65 del 29/03/2019 è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo dell'appalto denominato “**MASTERPLAN PER L'ABRUZZO, SUB-INTERVENTO 4 - SS.PP. 104 DELLA ROCCHETTA, 105 DI MONTECABBIA E S.R. 577 DEL LAGO DI CAMPOTOSTO – LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI AMMALORATI E SISTEMAZIONE DELLE BANCHINE LATERALI IN TRATTI ALTERNI**”, dell'importo di complessivi **€550.000,00** di cui **€ 438.786,24** per lavori ed **€ 111.213,76** per Somme a Disposizione dell'Amministrazione

Che con Determinazione Dirigenziale n. 216 del 01/10/2019 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta **OPERA S.R.L.** con sede in Piazza del Popolo, 18 – 00187 ROMA (RM), che ha offerto il ribasso del 29,001% (ventinovevirgolazerozero per cento) sul prezzo posto a base d'asta e pertanto per l'importo di € 315.558,35 di cui € 301.681,22 per lavori a misura, al netto del ribasso offerto di € 123.227,89 ed € 13.877,13 per oneri della sicurezza, tutto oltre I.V.A. al 22%;

Che in data 14/02/2020 è stato sottoscritto tra la Provincia dell'Aquila e l'appaltatore **OPERA S.R.L.** il contratto d'appalto per i lavori di cui trattasi rep. 1363 registrato a L'Aquila al n. 567 del 14/02/2020 serie 1T;

che si è proceduto alla consegna dei lavori giusto Verbale sottoscritto in data 30/07/2020;

che la documentazione di gara stabiliva in novanta giorni il termine per l'esecuzione dei lavori, con la conseguenza, pertanto, che gli stessi dovevano darsi ultimati per la data del 27/10/2020;



Provincia dell'Aquila

che con nota prot. 89/int del 26/10/2020, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati, la Direzione dei Lavori e il RUP hanno provveduto a rilasciare parere congiunto favorevole nei confronti della ditta **OPERA S.R.L.** con sede in Piazza del Popolo, 18 – 00187 ROMA, P.I. 09494111009, circa la proroga del termine contrattuale per i lavori in parola di **19 (Diciannove)** giorni naturali e consecutivi, così come richiesto dalla ditta medesima con la nota n. 20076 del 01/10/2020;

che con Determinazione Dirigenziale n. 200 del 27/10/2020, che qui si intende integralmente richiamata, la predetta proroga è stata concessa, fissando un nuovo termine per la conclusione dei lavori al **15/11/2020**;

che i lavori sono effettivamente iniziati in data 30/10/2020 e risultano in fase di ultimazione;

che con nota n. 23520 del 12/11/2020 la Ditta esecutrice ha chiesto un'ulteriore protrazione dei termini di esecuzione della commessa pari a giorni **15 (quindici)**, per il recupero dei ritardi verificatesi per fatti ad essa non imputabili, in particolare per “il rallentamento della produzione dovuto al periodo di quarantena disposto dalla scrivente nei confronti di parte del proprio personale dipendente risultato positivo la virus da Covid-19”;

CONSIDERATA pertanto la richiesta di un'ulteriore proroga espressa dalla ditta appaltatrice in data 11/11/2020 ed acquisita al protocollo dell'Amministrazione con il n. 23520 del 12/11/2020, nella quale si chiede un'ulteriore protrazione dei termini di esecuzione della commessa pari a giorni 15 (quindici), per il recupero dei ritardi verificatesi per fatti ad essa non imputabili, in particolare per “*il rallentamento della produzione dovuto al periodo di quarantena disposto dalla scrivente nei confronti di parte del proprio personale dipendente risultato positivo la virus da Covid-19*”;

PRESO ATTO:

Che l'interesse primario dell'Amministrazione, nell'intento di tutela degli utenti della rete stradale gestita e tenuto conto dello stato manutentivo dei tratti inseriti nell'intervento in questione, consiste nel portare a compimento l'intervento medesimo a perfetta regola d'arte e con la massima urgenza consentita, secondo i criteri di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

Che le motivazioni addotte dall'Impresa appaltatrice per formalizzare l'ulteriore proroga del



Provincia dell'Aquila

termine contrattuale sono riconducibili a ripercussioni dovute all'emergenza epidemiologica da Covid – 19 attualmente in corso, all'interno delle dinamiche aziendali;

Che pertanto le evidenze di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore o a colpa di quest'ultimo;

RICHIAMATI:

l'art. 8 comma 4 lettera c) della L. n. 120/2020 che dispone testualmente: *“il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016* e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previsti dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

l'art 107 comma 5 del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i. che stabilisce: *“L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna”;*

CONSIDERATO:

Che le cause per cui l'ulteriore proroga dei termini contrattuali viene richiesta risultano non imputabili all'Impresa affidataria;

Che, dopo attenta ed approfondita analisi della normativa, anche di quella recentemente entrata in



Provincia dell'Aquila

vigore, il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento hanno espresso congiuntamente il parere favorevole n. 92/int del 12/11/2020, in atti del Settore, alla concessione alla Ditta appaltatrice dell'ulteriore proroga di **giorni 15 (quindici)** del termine di ultimazione dei lavori in oggetto;

RITENUTOnecessario pertanto, doversi concedere un'ulteriore proroga di giorni 15 (quindici) alla scadenza del termine utile contrattuale senza onere alcuno a carico di questa Amministrazione, al fine di eseguire i lavori in oggetto, fissando quindi il nuovo termine contrattuale a tutto il **30/11/2020**;

DATO ATTO:

Che il Codice CUP del Progetto è il seguente: **F97H18000320001**;

Che il Codice CIG è il seguente: **7947260E68**.

RITENUTOche l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

L'Art. 8 comma 4 lettera c della Legge 120/2020;

L'Art. 107 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

La Determinazione Dirigenziale n. 200 del 27/10/2020;

Il Capitolato Speciale d'Appalto;

Il DM 7 marzo 2018 n. 49;

Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 26/05/2020 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati";

Il Decreto del Presidente n. 59 del 18/06/2020 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 e relativo Piano delle Performance";



Provincia dell'Aquila

Il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia dell'Aquila (PTPCT);

DETERMINA

Di concedere alla Ditta OPERA S.R.L. con sede in Piazza del Popolo, 18 – 00187 ROMA (RM), un'ulteriore **proroga di giorni 15 (quindici)** alla scadenza del termine utile contrattuale, senza onere alcuno a carico di questa Amministrazione, al fine di ultimare i lavori in oggetto, fissando quindi il nuovo termine contrattuale a tutto il **30/11/2020** e di puntualizzare che predetta proroga viene concessa a condizione che l'Impresa appaltatrice non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;

Di notificare la presente alla Ditta OPERA S.R.L. con sede in Piazza del Popolo, 18 – 00187 ROMA (RM) ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione/Esecuzione;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore;

Di dare altresì atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del Dirigente del Settore;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto, sul profilo del Committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'Art. 29, c.1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'Art. 37, c.1, lett.b) del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. D'AMICO NICOLINO