



Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Nr. Progr. 63026

Determinazione dirigenziale n°	93	del	06/04/2022	avente per oggetto:
MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB INTERVENTO 17 - S.P. 125 "DI ANTROSANO" - S.P. 24 "DI ALBA FUCENS" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA - CUP: F97H18000330001 - CIG: 774014380F. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DELLA SPESA .				

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'
--	------------

Dirigente del Settore:	D'AMICO NICOLINO
------------------------	------------------

Responsabile del procedimento amm.vo:	COLELLA LUCA
---------------------------------------	--------------

Estensore materiale dell'atto:	COLELLA LUCA
--------------------------------	--------------

63026



Provincia dell'Aquila

Nr. Progr. 63026

MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB INTERVENTO 17 - S.P. 125 "DI ANTROSANO" - S.P. 24 "DI ALBA FUCENS" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA - CUP: F97H18000330001 - CIG: 774014380F. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DELLA SPESA .

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che in data 28.02.2018 è stata sottoscritta tra l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila e la Regione Abruzzo, la convenzione di finanziamento di cui ai fondi “*Masterplan per l'Abruzzo - Intervento PSRA/83 D - Esigenze della viabilità provinciale per il territorio della Provincia dell'Aquila*”, dell'importo complessivo di € 11.000,000,00 con cui è stato finanziato, tra gli altri, l'intervento denominato come di seguito riportato: **MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB INTERVENTO 17 - S.P. 125 "DI ANTROSANO" - S.P. 24 "DI ALBA FUCENS" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA - CUP: F97H18000330001 - CIG: 774014380F, dell'importo complessivo di € 400.000,00;**
- che con Determina Dirigenziale n. 295 del 20/12/2018 è stata approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori in oggetto indicati dell'importo di complessivi € 400.000,00 di cui € 316.000,79 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a € 10.041,82, ed € 83.999,21 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che a seguito di procedura aperta con Determinazione Dirigenziale n. 195 del 10/09/2019 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa **BUCCO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Tirino n. 101 – 66100 CHIETI – P.I.: 02202050692**, per un importo di € 232.703,46 di cui € 222.661,64 per lavori al netto del ribasso offerto del 27,225 % ed € 10.041,82 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. (22%);
- che seguito all'aggiudicazione il nuovo quadro economico dei lavori risulta così delineato :

A) LAVORI

per lavori	€ 222.661,64	
oltre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.041,82	
Totale Lavori		€ 232.703,46

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 22% sui lavori	€ 51.194,76	
Spese Tecniche (IVA ed CNPAIA incluse)	€ 4.000,00	
Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€ 6.320,02	
Prove di laboratorio ed imprevisti	€ 3.934,02	
Contributo ANAC	€ 225,00	
Totale Somme Disp.		€ 65.673,80

C) ECONOMIE DI GARA € 101.622,74



Provincia dell'Aquila

TOTALE SOMMA FINANZIATA € 400.000,00

- che in data 15/11/2019 è stato stipulato con la suddetta Impresa il relativo contratto di appalto repertoriato al n. 1348/2019, registrato a L'Aquila il 18/11/2019 al n. 3945 serie 1T;
- che con Determinazione Dirigenziale n° 82 del 09/07/2020 esecutiva in data 14/07/2020, è stato affidato l'incarico Tecnico per il *COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI* in oggetto, al Geom. Antonio Venanzio Marini nato Magliano dei Marsi il 01/01/1962 c.f.MRNNNV62A01E811V P.Iva 01245410665, per l'importo di €3.251,26 Cassa di previdenza compresa;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 20/08/2020 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del Dgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio per l'espletamento delle prove di laboratorio inerenti, tra gli altri, il cantiere dell'appalto di cui trattasi alla ditta ABRUZZO TEST S.r.l., con sede legale in Via C. De Titta n°12 – 65129 PESCARA– P.IVA 01066970680, per l'importo massimo di € 3.224,61 oltre IVA.;
- Che con Determinazione Dirigenziale n° 164 del 06/07/2021 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 26/05/2021, relativo ai lavori di cui all'oggetto;

DATO ATTO che, a consuntivo, il Quadro Economico relativo ai lavori di cui trattasi può essere rideterminato come segue:

A) LAVORI

Totale Lavori € 232.349,71

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 22% sui lavori	€ 51.116,94	
Spese Tecniche (IVA ed CNPAIA incluse)	€ 3.251,26	
Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€ 6.130,42	
Prove di laboratorio	€ 2.586,40	
Contributo ANAC	€ 225,00	
Totale Somme Disp.		€ 63.310,02

C) ECONOMIE DI GARA € 101.622,74

D) ULTERIORI ECONOMIE € 2.717,50

TOTALE ECONOMIE € 104.340,27

TOTALE SOMMA FINANZIATA € 400.000,00

SIGNIFICATO:

- che il CIG inerente l'appalto dei lavori principali è il seguente: **774014380F**;
- che il CUP dell'intervento è il seguente: **F97H18000330001** ;

ACCERTATO che per l'intervento in oggetto sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..



Provincia dell'Aquila

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO:

- Il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
- Il Regolamento di Contabilità;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 07/04/2021 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e relativi allegati";

VISTO il Decreto presidenziale n. 47 del 08/04/2021 avente ad oggetto: "Assegnazione somme in materia di Edilizia, Viabilità ed altro- assegnazione dotazione di cassa";

VISTO il Decreto presidenziale n. 58 del 06/05/2021 di approvazione del piano esecutivo di Gestione e relativo piano delle performance;

VISTO:

- il Decreto Presidenziale n. 64 del 14/06/2021, inerente il riaccertamento ordinario dei residui;
- Il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 10/11/2021 "Assestamento generale di Bilancio – Art. 175 c. 8 D.Lgs. n. 267/2000 e salvaguardia degli equilibri di Bilancio – Art. 193 D.Lgs. n. 267/2000";
- Il Decreto Presidenziale n. 132 del 11/11/2021 di variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023;
- La Determinazione Dirigenziale n. 6 del 24/02/2022, di riaccertamento straordinario dei residui;

VISTO: la Determinazione Dirigenziale n. 261 del 04/10/2021 e relativi allegati, con la quale è stato nominato il nuovo R.U.P. Geom. Luca COLELLA, in sostituzione del Geom. Giuseppe Di Bernardini, collocato a riposo a far data dal 01/08/2021;

DETERMINA

- **Di approvare** il seguente Quadro Economico di spesa finale dell'intervento denominato: "MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB INTERVENTO 17 - S.P. 125 "DI ANTROSANO" - S.P. 24 "DI ALBA FUCENS" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA - CUP: F97H18000330001 - CIG: 774014380F", rideterminato a consuntivo:

A) LAVORI

Totale Lavori

€ 232.349,71

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 22% sui lavori	€ 51.116,94
Spese Tecniche (IVA ed CNPAIA incluse)	€ 3.251,26



Provincia dell'Aquila

Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€ 6.130,42	
Prove di laboratorio	€ 2.586,40	
Contributo ANAC	€ <u>225,00</u>	
Totale Somme Disp.		€ 63.310,02
<u>C) ECONOMIE DI GARA</u>	€ 101.622,74	
D) ULTERIORI ECONOMIE	€ <u>2.717,50</u>	
TOTALE ECONOMIE		€ <u>104.340,27</u>
TOTALE SOMMA FINANZIATA		€ 400.000,00

- **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore;
- **Di dare altresì atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del Dirigente del Settore interessato;
- **Di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. D'AMICO NICOLINO

Riferimenti contabili:



Provincia dell'Aquila