

ALLEGATO "A"

PROVINCIA DI L'AQUILA
SETTORE VIABILITA'

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: SP19 "ULTRAFUCENSE" E SP17 "DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO" - LAVORI DI ADEGUAMENTO PAVIMENTAZIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE IN TRATTI ALTERNI.
CUP:F57H19000330003.

COMMITTENTE: PROVINCIA DI L'AQUILA

CANTIERE: SP19 "ULTRAFUCENSE" E SP17 "DEL PARCO NAZIONALE,

L'AQUILA LI, 23/12/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA



per presa visione

IL COMMITTENTE

Nome attività	Durata	Settimana -1		Settimana 1				Settimana 2				Settimana 3				Settimana 4				Settimana 5				Settim																							
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36								
Recinzione e apprestamenti del cantiere	1 g																																														
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g			Z1																																											
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e p	1 g			Z1																																											
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g			Z1																																											
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g			Z1																																											
Impianti di servizio del cantiere	1 g																																														
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g			Z1																																											
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g			Z1																																											
Asportazione di strato di usura e collegamento	11 g			Z1																																											
Formazione di manto di usura e collegamento	12 g																						Z1																								
Opere complementari	11 g																																														
Posa di segnaletica verticale	4 g																																														
Pulizia di sede stradale	4 g																																														
Realizzazione di segnaletica orizzontale	3 g																																														
Smobilizzo del cantiere	4 g																																														
LEGENDA Zona:																																															
Z1 = ZONA UNICA																																															

