



Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Nr. Progr. 60021

Determinazione dirigenziale n°	194	del	23/10/2020	avente per oggetto:
MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB INTERVENTO 2 - S.P. 7 "DI CASTEL DEL MONTE" - LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI AMMALORATI E SISTEMAZIONE DELLE BANCHINE LATERALI IN TRATTI ALTERNI. (CUP: F57H18000170001 CIG: 7969334675 CONCESSIONE PROROGA LAVORI E DEFINIZIONE NUOVO TERMINE CONTRATTUALE				

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'
--	------------

Dirigente del Settore:	D'AMICO NICOLINO
------------------------	------------------

Firmato

Responsabile del procedimento amm.vo:	FAGNANI ALESSIA
---------------------------------------	-----------------

Firmato

Estensore materiale dell'atto:	DI MARCO GIORGIO
--------------------------------	------------------

Firmato

Il presente atto è composto da n. fogli ivi inclusi gli allegati ed il visto di regolarità contabile

60021



Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Determinazione dirigenziale n°	194	del	23/10/2020	avente per oggetto:
Nr. Progr. 60021				
MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB INTERVENTO 2 - S.P. 7 "DI CASTEL DEL MONTE" - LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI AMMALORATI E SISTEMAZIONE DELLE BANCHINE LATERALI IN TRATTI ALTERNI. (CUP: F57H18000170001 CIG: 7969334675 CONCESSIONE PROROGA LAVORI E DEFINIZIONE NUOVO TERMINE CONTRATTUALE				

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 129 del 10/07/2019 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 479.434,71 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a € 14.986,75 ed € 120.565,29 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 221 del 10/10/2019 i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa **GRUPPO AUTOTRASPORTI SULMONA DI ANGELONE GENNARO & C. SRL con sede in Via Mazzini n. 95 – 67039 Sulmona (AQ)** che ha offerto un ribasso del 29,083 %, generando quindi l'offerta complessiva di € 344.359,31 per lavori, oltre Iva al 22%;
- Che in data 12/12/2019 è stato sottoscritto il relativo Contratto d'Appalto Rep. n. 1351/2019 registrato in data 12/12/2019 al numero 4268 Serie 1T, tra l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila e la Ditta Appaltatrice, per l'importo di € 344.359,31 oltre Iva al 22%;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 28/07/2020 e che gli stessi sono in corso di esecuzione;
- Che a termine dell'art. 5 del Contratto di Appalto i lavori di che trattasi dovevano essere portati a compimento entro 90 giorni dalla data della consegna dei lavori e pertanto entro il **25/10/2020**;
- Che in data 17/09/2020 i lavori sono stati sospesi con verbale di sospensione lavori in pari data causa disposizione del Dirigente del Settore Viabilità al fine di poter completare i necessari accertamenti da parte delle Forze dell'Ordine in merito al sinistro avvenuto sulla S.P. 7 "di Castel del Monte" in data 27/08/2020;
- Che in data 24/09/2020 i lavori sono stati ripresi con verbale di ripresa lavori in pari data e che in conseguenza della sospensione il nuovo termine per il compimento dei lavori si protrae a tutto il 01/11/2020;

CONSIDERATO:

- Che con nota del 20/10/2020 acquisita al protocollo dell'Amministrazione al n. 21715 del 20/10/2020, la menzionata Ditta **GRUPPO AUTOTRASPORTI SULMONA DI ANGELONE GENNARO & C. SRL con sede in Via Mazzini n. 95 – 67039 Sulmona (AQ)** ha richiesto una proroga del termine ultimazione dei lavori in oggetto fino al 20/10/2020;
- Che la predetta richiesta di proroga risulta pervenuta in tempo utile ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto (art. 13 comma 2);
- Che le motivazioni per la richiesta di proroga del termine ultimazione dei lavori sono dovute al fatto che personale impegnato nell'esecuzione dell'opera ha necessitato di un periodo di isolamento domiciliare causa Covid 19, ampiamente illustrati nel parere espresso congiuntamente dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento, trasmesso



Provincia dell'Aquila

alla Stazione Appaltante in data 20/10/2020 prot. 86/int, che non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali previsti dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'ulteriore periodo concesso causa la sospensione e successiva ripresa dei lavori;

- Che gli eventi in parola non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore o a colpa di quest'ultimo;

TENUTO CONTO:

- Del parere favorevole alla concessione della proroga di **giorni 20 (venti)**, espresso congiuntamente dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento con nota 86/int del 22/10/2020;

RITENUTO:

- Necessario pertanto, di doversi concedere la proroga di **giorni 20 (venti)** alla scadenza del termine utile contrattuale senza onere alcuno a carico di questa Amministrazione, al fine di ultimare i lavori in oggetto, fissando quindi il nuovo termine contrattuale **a tutto il 21/11/2020**;

DATO ATTO:

- Che il **Codice CUP** del Progetto è il seguente: **F57H18000170001**;
- Che il **Codice CIG** è il seguente: **7969334675**.

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;

VISTI:

- L'Art. 8 comma 4 lettera c della Legge 120/2020;
- L'Art. 107 comma 4 e 5 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- Il Capitolato Speciale d'Appalto;
- Il DM 7 marzo 2018 n. 49;
- Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 26/05/2020 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati";
- Il Decreto del Presidente n. 59 del 18/06/2020 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 e relativo Piano delle Performance";
- Il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia dell'Aquila (PTPCT);
- La Determinazione Dirigenziale del Settore Ragioneria Generale n. 04 del 14/02/2020 per il Riaccertamento Parziale dei Residui;

DETERMINA

- **Di concedere** la proroga di **giorni 20 (venti)** alla scadenza del termine utile contrattuale senza onere alcuno a carico di questa Amministrazione, al fine di ultimare i lavori in oggetto, fissando quindi il nuovo termine contrattuale **a tutto il 21/11/2020** e di puntualizzare che



Provincia dell'Aquila

predetta proroga viene concessa a condizione che l'impresa Appaltatrice non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;

- **Di notificare** la presente alla Ditta **GRUPPO AUTOTRASPORTI SULMONA DI ANGELONE GENNARO & C. SRL con sede in Via Mazzini n. 95 – 67039 Sulmona (AQ)** ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione/Esecuzione;
- **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore;
- **Di dare altresì atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del Dirigente del Settore;
- **Di provvedere** alla pubblicazione del presente atto, sul profilo del Committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'Art. 29, c.1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'Art. 37, c.1, lett.b) del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. D'AMICO NICOLINO
Firmato



Provincia dell'Aquila

VIABILITA'
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione n° <u>194</u> del <u>23/10/2020</u> avente per oggetto:
MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB INTERVENTO 2 - S.P. 7 "DI CASTEL DEL MONTE" - LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI AMMALORATI E SISTEMAZIONE DELLE BANCHINE LATERALI IN TRATTI ALTERNI. (CUP: F57H18000170001 CIG: 7969334675 CONCESSIONE PROROGA LAVORI E DEFINIZIONE NUOVO TERMINE CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA

La complessiva spesa di € _____ graverà su __ sequent__ capitol__ del bilancio di Previsione 2019-2021, il quale offre la necessaria disponibilità:

CAPITOLO:	
EURO:	<input type="checkbox"/> gestione competenze
	<input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO:	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
	<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
	<input type="checkbox"/> IMPEGNO
CAPITOLO:	
EURO:	<input type="checkbox"/> gestione competenze
	<input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO:	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
	<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
	<input type="checkbox"/> IMPEGNO
CAPITOLO:	
EURO:	<input type="checkbox"/> gestione competenze
	<input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO:	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
	<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
	<input type="checkbox"/> IMPEGNO

Eventuali rilievi del Responsabile del Servizio Finanziario:

Data di esecutività 27/10/2020

**IL DIRIGENTE DEL
SETTORE RAGIONERIA GENERALE**

Firmato