



# *Provincia dell'Aquila*

## VIABILITA'

Nr. Progr. 60038

<b>Determinazione dirigenziale n°</b>	<b>200</b>	<b>del</b>	<b>27/10/2020</b>	<b>avente per oggetto:</b>
<b>MASTERPLAN PER L'ABRUZZO, SUB-INTERVENTO 4 - SS.PP. 104 DELLA ROCCHETTA, 105 DI MONTECABBIA E S.R. 577 DEL LAGO DI CAMPOTOSTO - LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI AMMALORATI E SISTEMAZIONE DELLE BANCHINE LATERALI IN TRATTI ALTERNI - CUP: F97H18000320001 - CIG: 7947260E68.CONCESSIONE PROROGA LAVORI E DEFINIZIONE NUOVO TERMINE CONTRATTUALE</b>				

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'
--	------------

Dirigente del Settore:	D'AMICO NICOLINO
------------------------	------------------

Responsabile del procedimento amm.vo:	
---------------------------------------	--

Estensore materiale dell'atto:	FAGNANI ALESSIA
--------------------------------	-----------------

\*60038\*



# Provincia dell'Aquila

**Nr. Progr. 60038**

**MASTERPLAN PER L'ABRUZZO, SUB-INTERVENTO 4 - SS.PP. 104 DELLA ROCCHETTA, 105 DI MONTECABBIA E S.R. 577 DEL LAGO DI CAMPOTOSTO - LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI AMMALORATI E SISTEMAZIONE DELLE BANCHINE LATERALI IN TRATTI ALTERNI - CUP: F97H18000320001 - CIG: 7947260E68.  
CONCESSIONE PROROGA LAVORI E DEFINIZIONE NUOVO TERMINE CONTRATTUALE**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 65 del 29/03/2019 è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo dell'appalto denominato “**MASTERPLAN PER L'ABRUZZO, SUB-INTERVENTO 4 - SS.PP. 104 DELLA ROCCHETTA, 105 DI MONTECABBIA E S.R. 577 DEL LAGO DI CAMPOTOSTO – LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI AMMALORATI E SISTEMAZIONE DELLE BANCHINE LATERALI IN TRATTI ALTERNI**”, dell'importo di complessivi € **550.000,00** di cui € **438.786,24** per lavori ed € **111.213,76** per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 216 del 01/10/2019 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta **OPERA S.R.L.** con sede in Piazza del Popolo, 18 – 00187 ROMA (RM), che ha offerto il ribasso del 29,001% (ventinovevirgolazerozero per cento) sul prezzo posto a base d'asta e pertanto per l'importo di € 315.558,35 di cui € 301.681,22 per lavori a misura, al netto del ribasso offerto di € 123.227,89 ed € 13.877,13 per oneri della sicurezza, tutto oltre I.V.A. al 22%;
- Che in data 14/02/2020 è stato sottoscritto tra la Provincia dell'Aquila e l'appaltatore **OPERA S.R.L.** il contratto d'appalto per i lavori di cui trattasi rep. 1363 registrato a L'Aquila al n. 567 del 14/02/2020 serie 1T;
- Che si è proceduto alla consegna dei lavori giusto Verbale sottoscritto in data 30/07/2020;
- Che la documentazione di gara stabiliva in novanta giorni il termine per l'esecuzione dei lavori, con la conseguenza, pertanto, che gli stessi devono darsi ultimati per la data del 27/10/2020;
- Che in data 09/09/2020, con nota n. 18356, l'Amministrazione scrivente, facendo seguito ai



# *Provincia dell'Aquila*

numerosi contatti intervenuti per le vie brevi tra la Ditta appaltatrice e la Direzione dei Lavori circa l'inizio effettivo delle lavorazioni e ai successivi intervenuti rinvii, sentito il RUP, chiedeva di avviare con ogni urgenza i lavori in questione

- Che la Ditta appaltatrice, con nota assunta al protocollo al n. 18920 del 16/09/2020, comunicava che l'inizio dei lavori, previsto per l'inizio del mese di settembre, doveva essere rimandato *“a causa dell'aumento della diffusione nell'ultimo periodo del virus Covid 19”*;
- Che con nota n. 19193 del 21/09/2020 l'Amministrazione chiedeva alla Ditta appaltatrice di inviare, entro e non oltre il termine di cinque giorni dal ricevimento della nota medesima, il cronoprogramma dettagliato dei lavori con indicazione esplicita della data di inizio effettivo delle prestazioni, considerato l'approssimarsi della stagione autunnale e che buona parte dei lavori devono essere eseguiti nel Comune di Campotosto, località montana ove è possibile il verificarsi di repentini abbassamenti delle temperature e di condizioni meteorologiche non favorevoli, con il rischio di pregiudizio alla esecuzione degli interventi;
- Che con nota n. 19749 del 28/09/2020 la Ditta esecutrice rimetteva il cronoprogramma richiesto, con inizio effettivo delle lavorazioni previsto per il giorno 05/10/2020;
- Che la Ditta medesima, con nota acquisita al protocollo al n. 20076 del 01/10/2020, chiedeva una protrazione dei termini di esecuzione della commessa pari a giorni 19 (diciannove), per il recupero dei ritardi verificatesi per fatti ad essa non imputabili, in particolare per i giorni di pioggia avutisi durante i mesi di agosto e di settembre e per *“l'aumento nell'ultimo periodo della diffusione del fenomeno Covid 19”*, che a detta della Ditta, *“sta continuando a crearci problemi organizzativi e logistici”*;
- Che con nota n. 20896 del 12/10/2020, facendo seguito ai numerosi contatti intercorsi per le vie brevi e per le vie formali, l'Amministrazione rappresentava alla Ditta esecutrice che alla data del 12/10/2020 i lavori non risultavano ancora intrapresi;
- Che nella stessa nota si dava atto alla Ditta medesima che le condizioni del manto stradale dei tratti interessati dagli interventi rendono i lavori previsti non ulteriormente rinviabili, citando a dimostrazione di tale evidenza le molteplici segnalazioni delle Amministrazioni Comunali e dei cittadini interessati e rammentando le esigenze di tutela degli utenti della rete viaria in gestione, cui l'Ente scrivente ha l'obbligo di attendere;



# *Provincia dell'Aquila*

- Che nella nota in analisi, considerati la data di consegna e il termine previsto per l'ultimazione dei lavori, sentiti il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento, si assegnava all'Impresa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. un termine pari a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per eseguire le prestazioni;
- Che con nota assunta al numero di protocollo 21036 del 13/10/2020 la Ditta appaltatrice, in risposta alla nota dell'Amministrazione n. 20896 del 12/10/2020, sopra richiamata, comunicava che i lavori sarebbero stati avviati il giorno 15/10/2020, precisando inoltre che l'inizio degli stessi, nei termini precedentemente concordati, aveva subito uno slittamento per cause non imputabili alla Ditta, ma per questioni relative all'emergenza da Covid-19 che ha interessato direttamente i fornitori individuati per eseguire gli interventi;
- Che l'Impresa, con nota acquisita al protocollo dell'Amministrazione al n. 21178 del 15/10/2020, comunicava che la data di inizio dei lavori, programmata per la giornata del 15/10/2020, avrebbe subito uno slittamento a causa delle avverse condizioni meteo ma che comunque sarebbe intervenuta entro il termine stabilito del 22/10/2020, preceduta dall'invio di un nuovo cronogramma dei lavori che tenesse conto delle condizioni meteorologiche in previsione;
- Che con nota acquisita al protocollo n. 21614 del 20/10/2020, la Ditta appaltatrice ha evidenziato le difficoltà riscontrate nella ricerca di fornitori di conglomerato bituminoso, dovute alla rinnovata diffusione del virus da Covid-19, a causa delle quali, a detta della medesima Ditta esecutrice, numerose aziende non intendono assumere vincoli contrattuali a fronte dell'alone di incertezza che caratterizza tale periodo e i mesi a venire;
- Che a tale proposito la Ditta appaltatrice ha trasmesso una comunicazione della società ARES Costruzioni Generali S.r.l. – dalla stessa individuata quale fornitore di conglomerato bituminoso – datata 08/10/2020 ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 21620 del 20/10/2020, inerente la sospensione della propria produzione in ragione della necessità di osservare un periodo di quarantena imposto a seguito di contatti del personale addetto con il virus Covid 19;
- Che con la su richiamata nota protocollo n. 21614 del 20/10/2020, la Ditta OPERA SRL, nelle more dell'individuazione nel breve termine di un fornitore adeguato che consentisse all'Impresa di poter dar corso ai lavori, chiedeva alla Stazione Appaltante di arrestare la



# *Provincia dell'Aquila*

procedura di risoluzione del contratto comunicata nonché di voler rideterminare i termini utili per dar concluso l'appalto;

**CONSIDERATA** pertanto la richiesta di proroga espressa dalla Ditta appaltatrice del 30/09/2020, acquisita al protocollo dell'Amministrazione con il n. 20076 del 01/10/2020, con la quale la stessa Ditta chiedeva una protrazione dei termini di esecuzione della commessa pari a giorni 19 (diciannove) per il recupero dei ritardi verificatesi per fatti ad essa non imputabili, in particolare per i giorni di pioggia avutisi durante i mesi di agosto e di settembre e per *“l'aumento nell'ultimo periodo della diffusione del fenomeno Covid 19”*, che a detta della Ditta, *“sta continuando a crearci problemi organizzativi e logistici”*;

**DATO ATTO** altresì che tale richiesta è stata nuovamente avanzata dalla Ditta esecutrice con nota acquisita al protocollo n. 21614 del 20/10/2020;

## **PRESO ATTO:**

- Che l'interesse primario dell'Amministrazione, nell'intento di tutela degli utenti della rete stradale gestita e tenuto conto dello stato manutentivo dei tratti inseriti nell'intervento in questione, consiste nel portare a compimento l'intervento medesimo a perfetta regola d'arte e con la massima urgenza consentita, secondo i criteri di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- Che le motivazioni addotte dall'Impresa appaltatrice per formalizzare la proroga del termine contrattuale sono riconducibili a ripercussioni dovute all'emergenza epidemiologica da Covid – 19 attualmente in corso, sia all'interno delle dinamiche aziendali sia nel rapporto con i fornitori individuati per eseguire le lavorazioni alla stessa affidate;
- Che pertanto le evidenze di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore o a colpa di quest'ultimo;

## **RICHIAMATI:**

- l'art. 8 comma 4 lettera c) della L. n. 120/2020 che dispone testualmente: *“il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca,*



# *Provincia dell'Aquila*

*anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previsti dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*

- *l'art 107 comma 5 del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i. che stabilisce: “L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna”;*

## **CONSIDERATO:**

- Che la richiesta di proroga dei termini contrattuali da parte della ditta esecutrice, recante la data del 30/09/2020, è pervenuta con congruo anticipo rispetto alla data di fine lavori (27/10/2020), in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art 107 comma 5 del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i.;
- Che le cause per cui la proroga dei termini contrattuali viene richiesta risultano non imputabili all'Impresa affidataria;
- Che, dopo attenta ed approfondita analisi della normativa, anche di quella recentemente entrata in vigore, il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento hanno espresso congiuntamente il parere favorevole n. 89/int del 26/10/2020, alla concessione alla Ditta appaltatrice della proroga di **giorni 19 (diciannove)** del termine di ultimazione dei lavori in oggetto;



# *Provincia dell'Aquila*

**RITENUTO** necessario pertanto, doversi concedere la proroga di **giorni 19 (diciannove)** alla scadenza del termine utile contrattuale senza onere alcuno a carico di questa Amministrazione, al fine di eseguire i lavori in oggetto, fissando quindi il nuovo termine contrattuale a tutto il **15/11/2020**;

**DATO ATTO:**

- Che il Codice CUP del Progetto è il seguente: **F97H18000320001**;
- Che il Codice CIG è il seguente: **7947260E68**.

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTI:**

- L'Art. 8 comma 4 lettera c della Legge 120/2020;
- L'Art. 107 comma 4 e 5 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- Il Capitolato Speciale d'Appalto;
- Il DM 7 marzo 2018 n. 49;
- Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 26/05/2020 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati";
- Il Decreto del Presidente n. 59 del 18/06/2020 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 e relativo Piano delle Performance";
- Il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia dell'Aquila (PTPCT);

## **DETERMINA**

- **Di concedere** alla **Ditta OPERA S.R.L.** con sede in Piazza del Popolo, 18 – 00187 ROMA (RM), la proroga di **giorni 19 (diciannove)** alla scadenza del termine utile contrattuale, senza



# *Provincia dell'Aquila*

onere alcuno a carico di questa Amministrazione, al fine di ultimare i lavori in oggetto, fissando quindi il nuovo termine contrattuale a tutto il **15/11/2020** e di puntualizzare che predetta proroga viene concessa a condizione che l'Impresa appaltatrice non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;

- **Di notificare** la presente alla **Ditta OPERA S.R.L.** con sede in Piazza del Popolo, 18 – 00187 ROMA (RM) ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione/Esecuzione;
- **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore;
- **Di dare altresì atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del Dirigente del Settore;
- **Di provvedere** alla pubblicazione del presente atto, sul profilo del Committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'Art. 29, c.1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'Art. 37, c.1, lett.b) del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**DOTT. D'AMICO NICOLINO**