



# Provincia dell'Aquila

## VIABILITA'

Nr. Progr. 62946

<b>Determinazione dirigenziale n°</b>	<b>71</b>	<b>del</b>	<b>16/03/2022</b>	<b>avente per oggetto:</b>
MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB INTERVENTO 5 - ALTO SANGRO (S.P. 84 "NUOVA SANGRINA" E AREE LIMITROFE) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CORPO STRADALE AMMALORATO IN TRATTI SALTUARI AI FINI DELLA SICUREZZA. ( CUP: F97H18000300006) - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DELLA SPESA .				

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'
--	------------

Dirigente del Settore:	D'AMICO NICOLINO
------------------------	------------------

.....

Responsabile del procedimento amm.vo:	D'AMICO NICOLINO
---------------------------------------	------------------

.....

Estensore materiale dell'atto:	MILANO GIUDITTA
--------------------------------	-----------------

.....

\*62946\*



# Provincia dell'Aquila

Nr. Progr. 62946

MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB INTERVENTO 5 - ALTO SANGRO (S.P. 84 "NUOVA SANGRINA" E AREE LIMITROFE) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CORPO STRADALE AMMALORATO IN TRATTI SALTUARI AI FINI DELLA SICUREZZA. ( CUP: F97H18000300006) - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DELLA SPESA

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

- Che in data 28.02.2018 è stata sottoscritta tra l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila e la Regione Abruzzo, la convenzione di finanziamento di cui ai fondi "Masterplan per l'Abruzzo - Intervento PSRA/83 D - Esigenze della viabilità provinciale per il territorio della Provincia dell'Aquila" dell'importo complessivo di € 11.000.000,00, con cui è stato finanziato, tra gli altri, il sub-intervento 5, dell'importo complessivo di € 1.000.000,00, denominato come di seguito riportato: "SS.PP. ALTO SANGRO (S.P. 84 "NUOVA SANGRINA" E AREE LIMITROFE) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CORPO STRADALE AMMALORATO IN TRATTI SALTUARI AI FINI DELLA SICUREZZA".
- Che con determinazione dirigenziale n. 31 del 06/03/2018 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del predetto sub-intervento, dell'importo complessivo di € 1.000.000,00;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 303 del 24/12/2018 sono stati affidate le prestazioni di "Campionamenti ed analisi", ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del Dgs. 50/2016, alla ditta ECOPOINT s.r.l., con sede in Via Cavour, 435 ad Avezzano (AQ) – P.IVA 01556840666, per l'importo di Euro € 1.260,74, comprensivo di IVA al 22%;
- Che con determinazione dirigenziale n. 50 del 29/03/2019 è stato affidato l'incarico per l'espletamento dell'attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei Lavori per il Sub-intervento 5 alla ditta INGEGNERI STRIZZI srl, per l'importo di Euro € 7.607,50, comprensivo di cassa ed IVA al 22%;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 174 del 23/08/2019 sono stati approvati il Progetto Definitivo/Esecutivo e gli atti di gara per l'indizione della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 798.571,02 per lavori, comprensivi di € 27.401,75 per oneri della sicurezza, ed € 201.428,98 per somme a disposizione, come da seguente quadro economico:

### LAVORI

Lavori a Base d'Asta	€	798.571,02	
di cui Incidenza manodopera	€	203.090,46	
di cui Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€	27.401,75	
<b>Totale Lavori</b>	<b>€</b>	<b>798.571,02</b>	<b>€ 798.571,02</b>

### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE



# Provincia dell'Aquila

Contributo ANAC	€	375,00	
Iva 22% sui lavori	€	175.685,62	
Spese Generali, Tecniche, di Pubblicazione, Incentivi e imprevisti	€	24.107,62	
Intervento di Campionamento e prove con rilascio certificazioni	€	<u>1.260,74</u>	
<b>Totale Somme Disp.</b>	€	<b>201.428,98</b>	€ <b>201.428,98</b>
		<b>TOTALE</b>	€ <b>1.000.000,00</b>

- che con Determinazione Dirigenziale n. 319 del 24/12/2019 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa ZAPPA BENEDETTO S.R.L. con sede in S.S. 17 km 95+500, snc - Sulmona (AQ) - P.IVA 0100131066, per un importo di € 573.929,41, di cui € 546.527,66 per lavori, al netto del ribasso offerto del 29,130 %, ed € 27.401,75 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. (22%);
- Che in data 06/03/2020 è stato stipulato tra l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila e l'Appaltatore ZAPPA BENEDETTO S.R.L., il Contratto d'appalto n. 1367 di rep., registrato a L'Aquila il 10/03/2020 Serie 1T numero 935, relativo ai lavori in oggetto indicati, dell'importo complessivo di € 573.929,41 oltre IVA ai sensi di Legge;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 34 del 04/03/2021 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori emesso in data 02/02/2021 relativo ai lavori di cui all'oggetto;

**DATO ATTO** che, a consuntivo, il Quadro Economico relativo ai lavori di cui trattasi può essere rideterminato come segue:

<u>LAVORI</u>	€	<b>573.089,44</b>
<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>		
Contributo ANAC	€	375,00
Iva 22% sui lavori	€	126.079,67
Spese Tecniche (CNPAIA ed IVA incluse)	€	7.607,50
Incentivi Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€	15.013,13
Spese di Pubblicazione e imprevisti	€	1.313,25
Intervento di Campionamento e prove con rilascio certificazioni	€	<u>1.228,77</u>
<b>Totale Somme Disp.</b>	€	<b>151.617,32</b>
<u>ECONOMIE</u>	€	<u><b>275.293,24</b></u>
<b>TOTALE SOMMA FINANZIATA</b>	€	<b>1.000.000,00</b>

## DATO ALTRESI' ATTO:

- Che il Codice **CIG** dell'intervento è il seguente: **7987823012**;
- Che il Codice **CUP** è il seguente: **F97H18000300006**;



# Provincia dell'Aquila

**ACCERTATO** che per l'intervento in oggetto sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al D.L.vo 33/2013.

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.L.vo 267/2000.

## VISTI:

- Il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 07/04/2021 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e relativi allegati";
- Il Decreto del Presidente n. 58 del 06/05/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023 con il relativo Piano della Performance;
- Il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 10/11/2021 "Assestamento generale di Bilancio – Art. 175 c. 8 D.Lgs. n. 267/2000 e salvaguardia degli equilibri di Bilancio – Art. 193 D.Lgs. n. 267/2000";
- Il Decreto Presidenziale n. 132 del 11/11/2021 di variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023;

## DETERMINA

**1. Di approvare** il seguente Quadro Economico di spesa finale dell'intervento, rideterminato a consuntivo:

<u>LAVORI</u>	€ 573.089,44
<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
Contributo ANAC	€ 375,00
Iva 22% sui lavori	€ 126.079,67
Spese Tecniche (CNPAIA ed IVA incluse)	€ 7.607,50
Incentivi Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€ 15.013,13
Spese di Pubblicazione e imprevisti	€ 1.313,25
Intervento di Campionamento e prove con rilascio certificazioni	€ 1.228,77
<b>Totale Somme Disp.</b>	<b>€ 151.617,32</b>
<u>ECONOMIE</u>	<u>€ 275.293,24</u>



# *Provincia dell'Aquila*

**TOTALE SOMMA FINANZIATA € 1.000.000,00**

2. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore;
3. **Di dare altresì atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del Dirigente del servizio interessato;
4. **Di provvedere** alla pubblicazione del presente atto, sul profilo del Committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
DOTT. D'AMICO NICOLINO

## **Riferimenti contabili:**



# Provincia dell'Aquila

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 71 del 16/03/2022**

Rif.nr. 62946

**SETTORE**  
**VIABILITA'**

**OGGETTO**

MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB INTERVENTO 5 - ALTO SANGRO (S.P. 84 "NUOVA SANGRINA" E AREE LIMITROFE) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CORPO STRADALE AMMALORATO IN TRATTI SALTUARI AI FINI DELLA SICUREZZA. ( CUP: F97H18000300006) - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DELLA SPESA .

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Riferimenti contabili:**

La somma viene imputata nel modo seguente:

Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000  
**SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA GENERALE**

Data 21-03-2022

***Dott.ssa Contestabile Paola***

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.