



SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISURA	AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE D'INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR – NextGenerationEU (euro)	IMPORTO AGGIUNTIVO FONDO OPERE INDIFFERIBILI (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO COFINANZIATO CON FONDI PROPRI (euro)	STEP CRONOPROGRAMMA (descrizione sintetica della fase procedurale)	TERMINE MASSIMO PREVISTO	DATA FINALE	STATO DI ATTUAZIONE AL 30/06/2023	FINANZIAMENTO
<i>Lavori di sostituzione integrale degli infissi presso i Lotti 1-2-3 dell'ITIS "A. D'Aosta" dell'Aquila.</i>	M4C1I3.3	MIUR	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	Aggiudicazione dei lavori	15/09/2023	30/06/2026	Lavori in corso di esecuzione	DM MIUR 13 del 08/01/2021
							Avvio dei lavori	30/11/2023			
							Conclusione dei lavori	31/03/2026			
<i>Lavori di restauro conservativo strutturale di elementi secondari facenti parte dell'edificio ospitante l'ITIS "A. D'Aosta" dell'Aquila - Lotti 2 e 3.</i>	M4C1I3.3	MIUR	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	Aggiudicazione dei lavori	15/09/2023	30/06/2026	Approvato Certificato di Regolare Esecuzione. Intervento concluso	DM MIUR 217 del 15/07/2021
							Avvio dei lavori	30/11/2023			
							Conclusione dei lavori	31/03/2026			
<i>Lavori di efficientamento energetico mediante apposizione di pannelli fotovoltaici in copertura del Liceo Classico "D. Cotugno" dell'Aquila "Viale Leonardo Da Vinci"</i>	M4C1I3.3	MIUR	600.000,00	0,00	0,00	0,00	Aggiudicazione dei lavori	15/09/2023	30/06/2026	Lavori in corso di esecuzione	DM MIUR 217 del 15/07/2021
							Avvio dei lavori	30/11/2023			
							Conclusione dei lavori	31/03/2026			
<i>Lavori di sostituzione infissi e coibentazione dell'involucro dell'I.I.S. "G. Galilei" di Avezzano.</i>	M4C1I3.3	MIUR	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	Aggiudicazione dei lavori	15/09/2023	30/06/2026	Lavori in corso di esecuzione	DM MIUR 217 del 15/07/2021
							Avvio dei lavori	30/11/2023			
							Conclusione dei lavori	31/03/2026			
<i>Lavori di coibentazione della Palestra 4° Lotto dell'I.I.S. "E. Majorana" di Avezzano.</i>	M4C1I3.3	MIUR	400.000,00	0,00	0,00	0,00	Aggiudicazione dei lavori	15/09/2023	30/06/2026	Lavori in corso di esecuzione	DM MIUR 13 del 08/01/2021
							Avvio dei lavori	30/11/2023			
							Conclusione dei lavori	31/03/2026			
<i>Lavori di coibentazione delle Palestre 1 e 2 dell'I.I.S. "E. Majorana" di Avezzano.</i>	M4C1I3.3	MIUR	550.000,00	0,00	0,00	0,00	Aggiudicazione dei lavori	15/09/2023	30/06/2026	Lavori in corso di esecuzione	DM MIUR 217 del 15/07/2021
							Avvio dei lavori	30/11/2023			
							Conclusione dei lavori	31/03/2026			
<i>Lavori di sostituzione infissi (1° Lotto) del Liceo "B. Croce" di Avezzano.</i>	M4C1I3.3	MIUR	400.000,00	0,00	0,00	0,00	Aggiudicazione dei lavori	15/09/2023	30/06/2026	Lavori in corso di esecuzione	DM MIUR 13 del 08/01/2021
							Avvio dei lavori	30/11/2023			
							Conclusione dei lavori	31/03/2026			
<i>Lavori di sostituzione infissi (2° Lotto) del Liceo "B. Croce" di Avezzano.</i>	M4C1I3.3	MIUR	580.000,00	0,00	0,00	0,00	Aggiudicazione dei lavori	15/09/2023	30/06/2026	Lavori in corso di esecuzione	DM MIUR 13 del 08/01/2021
							Avvio dei lavori	30/11/2023			
							Conclusione dei lavori	31/03/2026			
<i>Lavori di sostituzione infissi (1° Lotto) dell'I.I.S. "A. Serpieri" di Avezzano.</i>	M4C1I3.3	MIUR	220.000,00	22.000,00	0,00	48.000,00	Aggiudicazione dei lavori	15/09/2023	30/06/2026	Approvato in linea tecnica il nuovo progetto esecutivo aggiornato secondo il vigente prezzario regionale	DM MIUR 13 del 08/01/2021
							Avvio dei lavori	30/11/2023			
							Conclusione dei lavori	31/03/2026			
<i>Lavori di sostituzione integrale degli infissi esterni presso il liceo artistico "G. Mazara" di Sulmona.</i>	M4C1I3.3	MIUR	605.000,00	0,00	0,00	0,00	Aggiudicazione dei lavori	15/09/2023	30/06/2026	Lavori in corso di esecuzione	DM MIUR 13 del 08/01/2021
							Avvio dei lavori	30/11/2023			
							Conclusione dei lavori	31/03/2026			
<i>Lavori di sostituzione integrale degli infissi esterni presso il Liceo Statale "G. B. Vico" di Sulmona.</i>	M4C1I3.3	MIUR	545.000,00	0,00	0,00	0,00	Aggiudicazione dei lavori	15/09/2023	30/06/2026	Lavori in corso di esecuzione	DM MIUR 13 del 08/01/2021
							Avvio dei lavori	30/11/2023			
							Conclusione dei lavori	31/03/2026			

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISURA	AMMINISTRAZIONE CENTRALE E D'INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR – NextGenerazioneEU (euro)	IMPORTO AGGIUNTIVO FONDO OPERE INDIFFERIBILI (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO COFINANZIATO CON FONDI PROPRI (euro)	STEP CRONOPROGRAMMA (descrizione sintetica della fase procedurale)	TERMINE MASSIMO PREVISTO	DATA FINALE	STATO DI ATTUAZIONE AL 30/06/2023	FINANZIAMENTO
DM 12.10.2021 STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI) – AREA INTERNA "SUBEQUANA". INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E DI RIORDINO GENERALE SULLA S.R. 602 "DI FORCA DI PENNE" E SULLA S.P. 98 "DELLE VIGNE" NEL TERRITORIO COMUNALE DI OFENA (AQ)	M5C311.1	MIMS	0,00	0,00	330.000,00	0,00	Sospensione dei termini. In attesa decreto MEF di aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali	-	31/03/2026	Intervento previsto nell'annualità 2025 del programma DM 13/10/2021 (SNAI), con termine per l'ultimazione dei lavori previsto dallo stesso decreto al 31/03/2026	DM MIMS 394 del 13/10/2021
DM 12.10.2021 STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI) – AREA INTERNA "SUBEQUANA". SP 40 DI BOMINACO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI AMMALORATI IN TRATTI ALTERNI E CONSEGUENTE RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE (COMUNE DI CAPORCIANO)	M5C311.1	MIMS	0,00	0,00	330.000,00	0,00	Sospensione dei termini. In attesa decreto MEF di aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali	-	31/03/2026	Intervento previsto nell'annualità 2025 del programma DM 13/10/2021 (SNAI), con termine per l'ultimazione dei lavori previsto dallo stesso decreto al 31/03/2026	DM MIMS 394 del 13/10/2021
DM 12.10.2021 STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI) – AREA INTERNA "SUBEQUANA". SR 261 SUBEQUANA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI AMMALORATI E CONSEGUENTE RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN TRATTI ALTERNI RICADENTI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI FONTECCHIO E TIGNE DEGLI ABRUZZI.	M5C311.1	MIMS	0,00	0,00	330.000,00	0,00	Sospensione dei termini. In attesa decreto MEF di aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali	-	31/03/2026	Intervento previsto nell'annualità 2025 del programma DM 13/10/2021 (SNAI), con termine per l'ultimazione dei lavori previsto dallo stesso decreto al 31/03/2026	DM MIMS 394 del 13/10/2021
DM 12.10.2021 STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI) – AREA INTERNA "SUBEQUANA". SR 261 SUBEQUANA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI AMMALORATI E CONSEGUENTE RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN TRATTI ALTERNI RICADENTI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI ACCIANO E MOLINA ATERNO.	M5C311.1	MIMS	0,00	0,00	495.000,00	0,00	Sospensione dei termini. In attesa decreto MEF di aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali	-	31/03/2026	Intervento previsto nell'annualità 2026 del programma DM 13/10/2021 (SNAI), con termine per l'ultimazione dei lavori previsto dallo stesso decreto al 31/03/2026	DM MIMS 394 del 13/10/2021
FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE INTERNE - AREA INTERNA "VALLE DEL GIOVENCO-VALLE ROVETO" – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PIANI VIABILI DELLE DIRAMAZIONI "DIR ASCHI ALTO" E "DIR PESCINA SCALO" DELLA SP17 DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO SUI TERRITORI DEI COMUNI DI PESCINA E ORTONA DEI MARSÌ.	M5C311.1	MIMS	0,00	0,00	260.580,00	0,00	Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione	31/12/2022	31/12/2022	Approvato Certificato di Regolare Esecuzione. Intervento concluso	DM MIMS 394 del 13/10/2021
DECRETO M.I.M.S. 12/10/2021 – SNAI. FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR AREA INTERNA VALLE DEL GIOVENCO - VALLE ROVETO – ANNUALITA' 2022- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI BALSORANO VECCHIO - RIDOTTI E SAN VINCENZO VECCHIO- SAN GIOVANNI VECCHIO	M5C311.1	MIMS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	Sospensione dei termini. In attesa decreto MEF di aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali	-	31/12/2023	Sottoscritto Accordo di Programma con il Comune di San Vincenzo Valle Roveto (capofila e realizzatore dell'opera)	DM MIMS 394 del 13/10/2021
DECRETO M.I.M.S. 12/10/2021 – SNAI. FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR AREA INTERNA VALLE DEL GIOVENCO - VALLE ROVETO - ANNUALITA' 2023/2024- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI CIVITA D'ANTINO MORREA, MORREA SAN VINCENZO VECCHIO- ROCCAVIVI SAN VINCENZO CAPOLUOGO	M5C311.1	MIMS	0,00	0,00	401.000,00	0,00	Sospensione dei termini. In attesa decreto MEF di aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali	-	31/12/2025	Accordo di Programma da sottoscrivere con il Comune di San Vincenzo Valle Roveto (capofila e realizzatore dell'opera)	DM MIMS 394 del 13/10/2021
DECRETO M.I.M.S. 12/10/2021 – SNAI. FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR AREA INTERNA VALLE DEL GIOVENCO - VALLE ROVETO- ANNUALITA' 2025/2026- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI MORINO CASTRONOVO, SAN VINCENZO -CASTRONOVO E BALSORANO VECCHIO - SAN GIOVANNI VECCHIO	M5C311.1	MIMS	0,00	0,00	453.000,00	0,00	Sospensione dei termini. In attesa decreto MEF di aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali	-	31/03/2026	Intervento previsto nell'annualità 2025 e 2026 del programma DM 13/10/2021 (SNAI), con termine per l'ultimazione dei lavori previsto dallo stesso decreto al 31/03/2026	DM MIMS 394 del 13/10/2021
REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA VIA MARSICANA E STRADA DI COLLEGAMENTO CON VIA FONTE VECCHIA NEL COMUNE DI VILLAVALLELONGA	M5C311.1	MIMS	0,00	0,00	130.000,00	0,00	Sospensione dei termini. In attesa decreto MEF di aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali	-	31/12/2025	Sottoscritto Accordo di Programma con il Comune di Villavallelonga (realizzatore dell'opera)	DM MIMS 394 del 13/10/2021

