



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISURA	AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE D'INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR – NextGenerationEU (euro)	IMPORTO AGGIUNTIVO FONDO OPERE INDIFFERIBILI (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO COFINANZIATO CON FONDI PROPRI (euro)	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	STEP CRONOPROGRAMMA (descrizione sintetica della fase procedurale)	TERMINE MASSIMO PREVISTO	DATA FINALE CHIUSURA INTERVENTO	STATO DI ATTUAZIONE AL 30/09/2023	FINANZIAMENTO
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI												
Lavori di sostituzione integrale degli infissi presso i Lotti 1-2-3 dell'ITIS "A. D'Aosta" dell'Aquila.	M4C1I3.3	MIUR	1.300.000,00	0,00	0,00	284.121,59	1.584.121,59	Aggiudicazione dei lavori Avvio dei lavori Conclusione dei lavori	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026	30/06/2026	Lavori in corso di esecuzione	DM MIUR 13 del 08/01/2021
Lavori di restauro conservativo strutturale di elementi secondari facenti parte dell'edificio ospitante l'ITIS "A. D'Aosta" dell'Aquila - Lotti 2 e 3.	M4C1I3.3	MIUR	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	Aggiudicazione dei lavori Avvio dei lavori Conclusione dei lavori	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026	30/06/2026	Approvato Certificato di Regolare Esecuzione. Intervento concluso	DM MIUR 217 del 15/07/2021
Lavori di efficientamento energetico mediante apposizione di pannelli fotovoltaici in copertura del Liceo Classico "D. Cotugno" dell'Aquila "Viale Leonardo Da Vinci"	M4C1I3.3	MIUR	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	Aggiudicazione dei lavori Avvio dei lavori Conclusione dei lavori	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026	30/06/2026	Lavori in corso di esecuzione	DM MIUR 217 del 15/07/2021
Lavori di sostituzione infissi e coibentazione dell'involucro dell'I.I.S. "G. Galilei" di Avezzano.	M4C1I3.3	MIUR	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	Aggiudicazione dei lavori Avvio dei lavori Conclusione dei lavori	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026	30/06/2026	Lavori in corso di esecuzione	DM MIUR 217 del 15/07/2021
Lavori di coibentazione della Palestra 4° Lotto dell'I.I.S. "E. Majorana" di Avezzano.	M4C1I3.3	MIUR	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	Aggiudicazione dei lavori Avvio dei lavori Conclusione dei lavori	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026	30/06/2026	Lavori in corso di esecuzione (sospensione per variante tecnica)	DM MIUR 13 del 08/01/2021
Lavori di coibentazione delle Palestre 1 e 2 dell'I.I.S. "E. Majorana" di Avezzano.	M4C1I3.3	MIUR	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	Aggiudicazione dei lavori Avvio dei lavori Conclusione dei lavori	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026	30/06/2026	Lavori in corso di esecuzione (sospensione per variante tecnica)	DM MIUR 217 del 15/07/2021
Lavori di sostituzione infissi (1° Lotto) del Liceo "B. Croce" di Avezzano.	M4C1I3.3	MIUR	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	Aggiudicazione dei lavori Avvio dei lavori Conclusione dei lavori	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026	30/06/2026	Lavori in corso di esecuzione (sospensione per variante tecnica)	DM MIUR 13 del 08/01/2021
Lavori di sostituzione infissi (2° Lotto) del Liceo "B. Croce" di Avezzano.	M4C1I3.3	MIUR	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	Aggiudicazione dei lavori Avvio dei lavori Conclusione dei lavori	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026	30/06/2026	Lavori in corso di esecuzione (sospensione per variante tecnica)	DM MIUR 13 del 08/01/2021
Lavori di sostituzione infissi (1° Lotto) dell'I.I.S. "A. Serpieri" di Avezzano.	M4C1I3.3	MIUR	220.000,00	22.000,00	0,00	48.000,00	290.000,00	Aggiudicazione dei lavori Avvio dei lavori Conclusione dei lavori	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026	30/06/2026	Gara in corso	DM MIUR 13 del 08/01/2021
Lavori di sostituzione integrale degli infissi esterni presso il liceo artistico "G. Mazara" di Sulmona.	M4C1I3.3	MIUR	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	Aggiudicazione dei lavori Avvio dei lavori Conclusione dei lavori	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026	30/06/2026	Lavori in corso di esecuzione	DM MIUR 13 del 08/01/2021
Lavori di sostituzione integrale degli infissi esterni presso il Liceo Statale "G. B. Vico" di Sulmona.	M4C1I3.3	MIUR	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	Aggiudicazione dei lavori	15/09/2023	30/06/2026	Lavori in corso di esecuzione	DM MIUR 13 del 08/01/2021

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISURA	AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE E D'INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR – NextGenerationEU (euro)	IMPORTO AGGIUNTIVO FONDO OPERE INDIFFERIBILI (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO COFINANZIATO CON FONDI PROPRI (euro)	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	STEP CRONOPROGRAMMA (descrizione sintetica della fase procedurale)	TERMINE MASSIMO PREVISTO	DATA FINALE CHIUSURA INTERVENTO	STATO DI ATTUAZIONE AL 30/09/2023	FINANZIAMENTO
								Avvio dei lavori	30/11/2023			
								Conclusione dei lavori	31/03/2026			
Lavori di adeguamento sismico presso la palestra del Liceo Classico "Ovidio" di Sulmona.	M4C1I3.3	MIUR	702.803,88	0,00	0,00	0,00	702.803,88	Aggiudicazione dei lavori	15/09/2023	30/06/2026	Risoluzione del contratto di aggiudicazione. In attesa di riscontro ministeriale per eventuale riprogrammazione dell'intervento	DM MIUR 217 del 15/07/2021
								Avvio dei lavori	30/11/2023			
								Conclusione dei lavori	31/03/2026			
Lavori di adeguamento sismico dell'IPSAA "A. Serpieri" di Castel di Sangro	M4C1I3.3	MIUR	867.624,57	0,00	0,00	0,00	867.624,57	Aggiudicazione dei lavori	15/09/2023	30/06/2026	Lavori in corso di esecuzione	DM MIUR 217 del 15/07/2021
								Avvio dei lavori	30/11/2023			
								Conclusione dei lavori	31/03/2026			
POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SPORTIVE NELLE SCUOLE												
Realizzazione di area sportiva all'aperto presso il Liceo Artistico "V. Bellisario" di Avezzano	M4C1I1.3	MIUR	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	Aggiudicazione dei lavori	15/09/2023	30/06/2026	Lavori affidati. Contratto da stipulare	DM MIUR 320 del 07/12/2022
								Avvio dei lavori	30/11/2023			
								Conclusione dei lavori	31/03/2026			
Realizzazione di area sportiva all'aperto presso il Liceo Scientifico "V. Pollione" di Avezzano	M4C1I1.3	MIUR	187.800,00	0,00	0,00	0,00	187.800,00	Aggiudicazione dei lavori	15/09/2023	30/06/2026	Lavori affidati. Contratto da stipulare	DM MIUR 320 del 07/12/2022
								Avvio dei lavori	30/11/2023			
								Conclusione dei lavori	31/03/2026			
Lavori di realizzazione della nuova Palestra del Liceo Scientifico "A. Bafile di L'Aquila"	M4C1I1.3	MIUR	1.826.092,69	0,00	0,00	400.719,79	2.226.812,48	Aggiudicazione dei lavori	15/09/2023	30/06/2026	Progetto esecutivo approvato. Gara in corso	DM MIUR 320 del 07/12/2022
								Avvio dei lavori	30/11/2023			
								Conclusione dei lavori	31/03/2026			
MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ E DELLA SICUREZZA STRADALE												
FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DELLE AREE INTERNE - AREA INTERNA "SUBEQUANA" – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PIANI VIABILI DELLA SP 11 E DELLA SP9 IN TRATTI SALTUARI E NEI CENTRI ABITATI DEI COMUNI GAGLIANO ATERNO E GORIANO SICOLI.	M5C3I1.1	MIMS	0,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	Cronoprogramma stabilito con DM MEF 15 luglio 2021 All.1	31/12/2022	31/12/2022	Approvato Certificato di Regolare Esecuzione. Intervento concluso	DM MIMS 394 del 13/10/2021
DM 12.10.2021 STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI) – AREA INTERNA "SUBEQUANA". MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI TIONE DEGLI ABRUZZI E FONTECCHIO	M5C3I1.1	MIMS	0,00	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	Cronoprogramma stabilito con DM MEF 15 luglio 2021 All.1	-	31/12/2023	Progettazione in corso (Comune di Fontecchio capofila e realizzatore dell'opera)	DM MIMS 394 del 13/10/2021
DM 12.10.2021 STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI) – AREA INTERNA "SUBEQUANA". INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI AMMALORATI IN TRATTI ALTERNI E CONSEGUENTE RIFACIMENTO/INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLA S.P. 42 "DI COLLEPIETRO" NEL TERRITORIO COMUNALE DI COLLEPIETRO (AQ)	M5C3I1.1	MIMS	0,00	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00	Cronoprogramma stabilito con DM MEF 15 luglio 2021 All.1	-	31/12/2024	Lavori in corso di esecuzione	DM MIMS 394 del 13/10/2021
DM 12.10.2021 STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI) – AREA INTERNA "SUBEQUANA". INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E DI RIORDINO GENERALE SULLE SS.RR. E SULLE SS.PP. RICOMPRESE NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CASTEL DEL MONTE, SANTO STEFANO DI SESSANIO, CASTELVECCHIO CALVISIO, CARAPELLE CALVISIO, SAN PIO DELLE CAMERE, VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI E CALASCIO (AQ)	M5C3I1.1	MIMS	0,00	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	Cronoprogramma stabilito con DM MEF 15 luglio 2021 All.1	-	31/12/2025	Intervento previsto nell'annualità 2024 del programma DM 13/10/2021 (SNAI), con termine per il collaudo dei lavori previsto dallo stesso decreto al 31/12/2025	DM MIMS 394 del 13/10/2021

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISURA	AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE E D'INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR – NextGenerationEU (euro)	IMPORTO AGGIUNTIVO FONDO OPERE INDIFFERIBILI (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO COFINANZIATO CON FONDI PROPRI (euro)	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	STEP CRONOPROGRAMMA (descrizione sintetica della fase procedurale)	TERMINE MASSIMO PREVISTO	DATA FINALE CHIUSURA INTERVENTO	STATO DI ATTUAZIONE AL 30/09/2023	FINANZIAMENTO
DM 12.10.2021 STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI) – AREA INTERNA "SUBEQUANA". INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E DI RIORDINO GENERALE SULLA S.R. 602 "DI FORCA DI PENNE" E SULLA S.P. 98 "DELLE VIGNE" NEL TERRITORIO COMUNALE DI OFENA (AQ)	M5C3I1.1	MIMS	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	Cronoprogramma stabilito con DM MEF 15 luglio 2021 All.1	-	31/03/2026	Intervento previsto nell'annualità 2025 del programma DM 13/10/2021 (SNAI), con termine per l'ultimazione dei lavori previsto dallo stesso decreto al 31/03/2026	DM MIMS 394 del 13/10/2021
DM 12.10.2021 STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI) – AREA INTERNA "SUBEQUANA". SP 40 DI BOMINACO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI AMMALORATI IN TRATTI ALTERNI E CONSEGUENTE RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE (COMUNE DI CAPORCIANO)	M5C3I1.1	MIMS	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	Cronoprogramma stabilito con DM MEF 15 luglio 2021 All.1	-	31/03/2026	Intervento previsto nell'annualità 2025 del programma DM 13/10/2021 (SNAI), con termine per l'ultimazione dei lavori previsto dallo stesso decreto al 31/03/2026	DM MIMS 394 del 13/10/2021
DM 12.10.2021 STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI) – AREA INTERNA "SUBEQUANA". SR 261 SUBEQUANA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI AMMALORATI E CONSEGUENTE RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN TRATTI ALTERNI RICADENTI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI FONTECCHIO E TIONE DEGLI ABRUZZI.	M5C3I1.1	MIMS	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	Cronoprogramma stabilito con DM MEF 15 luglio 2021 All.1	-	31/03/2026	Intervento previsto nell'annualità 2025 del programma DM 13/10/2021 (SNAI), con termine per l'ultimazione dei lavori previsto dallo stesso decreto al 31/03/2026	DM MIMS 394 del 13/10/2021
DM 12.10.2021 STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI) – AREA INTERNA "SUBEQUANA". SR 261 SUBEQUANA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI AMMALORATI E CONSEGUENTE RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN TRATTI ALTERNI RICADENTI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI ACCIANO E MOLINA ATERNO.	M5C3I1.1	MIMS	0,00	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	Cronoprogramma stabilito con DM MEF 15 luglio 2021 All.1	-	31/03/2026	Intervento previsto nell'annualità 2026 del programma DM 13/10/2021 (SNAI), con termine per l'ultimazione dei lavori previsto dallo stesso decreto al 31/03/2026	DM MIMS 394 del 13/10/2021
FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE INTERNE - AREA INTERNA "VALLE DEL GIOVENCO-VALLE ROVETO" – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PIANI VIABILI DELLE DIRAMAZIONI "DIR ASCHI ALTO" E "DIR PESCHINA SCALO" DELLA SP17 DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO SUI TERRITORI DEI COMUNI DI PESCHINA E ORTONA DEI MARSÌ.	M5C3I1.1	MIMS	0,00	0,00	260.580,00	0,00	260.580,00	Cronoprogramma stabilito con DM MEF 15 luglio 2021 All.1	31/12/2022	31/12/2022	Approvato Certificato di Regolare Esecuzione. Intervento concluso	DM MIMS 394 del 13/10/2021
DECRETO M.I.M.S. 12/10/2021 – SNAI. FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR AREA INTERNA VALLE DEL GIOVENCO - VALLE ROVETO – ANNUALITA' 2022- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI BALSORANO VECCHIO - RIDOTTI E SAN VINCENZO VECCHIO- SAN GIOVANNI VECCHIO	M5C3I1.1	MIMS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	Cronoprogramma stabilito con DM MEF 15 luglio 2021 All.1	-	31/12/2023	Progettazione in corso (Comune di San Vincenzo Valle Roveto capofila e realizzatore dell'opera)	DM MIMS 394 del 13/10/2021
DECRETO M.I.M.S. 12/10/2021 – SNAI. FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR AREA INTERNA VALLE DEL GIOVENCO - VALLE ROVETO - ANNUALITA' 2023/2024- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI CIVITA D'ANTINO MORREA, MORREA SAN VINCENZO VECCHIO- ROCCAVIVI SAN VINCENZO CAPOLUOGO	M5C3I1.1	MIMS	0,00	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00	Cronoprogramma stabilito con DM MEF 15 luglio 2021 All.1	-	31/12/2025	Accordo di Programma da sottoscrivere con il Comune di San Vincenzo Valle Roveto (capofila e realizzatore dell'opera)	DM MIMS 394 del 13/10/2021
DECRETO M.I.M.S. 12/10/2021 – SNAI. FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR AREA INTERNA VALLE DEL GIOVENCO - VALLE ROVETO- ANNUALITA' 2025/2026- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI MORINO CASTRONOVO, SAN VINCENZO- CASTRONOVO E BALSORANO VECCHIO - SAN GIOVANNI VECCHIO	M5C3I1.1	MIMS	0,00	0,00	453.000,00	0,00	453.000,00	Cronoprogramma stabilito con DM MEF 15 luglio 2021 All.1	-	31/03/2026	Intervento previsto nell'annualità 2025 e 2026 del programma DM 13/10/2021 (SNAI), con termine per l'ultimazione dei lavori previsto dallo stesso decreto al 31/03/2026	DM MIMS 394 del 13/10/2021

