



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISURA	§	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO COFINANZIATO CON FONDI PROPRI (euro)	STEP CRONOPROGRAMMA (descrizione sintetica della fase procedurale)	TERMINE MASSIMO PREVISTO	DATA FINALE	STATO DI ATTUAZIONE al 31/03/2023	FINANZIAMENTO
Lavori di sostituzione integrale degli infissi presso i Lotti 1-2-3 dell'ITIS "A. D'Aosta" dell'Aquila.	M4C1I3.3	MIUR	1.300.000,00	0,00	0,00	Aggiudicazione dei lavori	15/09/2023	31/03/2026	Aggiudicato. Lavori sospesi per esigenze scolastiche. Ripresa lavori Giugno 2023	DM MIUR 13 del 08/01/2021
						Avvio dei lavori	30/11/2023			
Lavori di restauro conservativo strutturale di elementi secondari facenti parte dell'edificio ospitante l'ITIS "A. D'Aosta" dell'Aquila - Lotti 2 e 3.	M4C1I3.3	MIUR	1.150.000,00	0,00	0,00	Aggiudicazione dei lavori	15/09/2023	31/03/2026	Lavori ultimati. Approvato Certificato di Regolare Esecuzione	DM MIUR 217 del 15/07/2021
						Avvio dei lavori	30/11/2023			
Lavori di efficientamento energetico mediante apposizione di pannelli fotovoltaici in copertura del Liceo Classico "D. Cotugno" dell'Aquila "Viale Leonardo Da Vinci"	M4C1I3.3	MIUR	600.000,00	0,00	0,00	Aggiudicazione dei lavori	15/09/2023	31/03/2026	Aggiudicato. Prossimo avvio dei lavori	DM MIUR 217 del 15/07/2021
						Avvio dei lavori	30/11/2023			
Lavori di sostituzione infissi e coibentazione dell'involucro dell'I.I.S. "G. Galilei" di Avezzano.	M4C1I3.3	MIUR	1.450.000,00	0,00	0,00	Aggiudicazione dei lavori	15/09/2023	31/03/2026	Aggiudicato. Prossimo avvio dei lavori	DM MIUR 217 del 15/07/2021
						Avvio dei lavori	30/11/2023			
Lavori di coibentazione della Palestra 4° Lotto dell'I.I.S. "E. Majorana" di Avezzano.	M4C1I3.3	MIUR	400.000,00	0,00	0,00	Aggiudicazione dei lavori	15/09/2023	31/03/2026	Aggiudicato. Prossimo avvio dei lavori	DM MIUR 13 del 08/01/2021
						Avvio dei lavori	30/11/2023			
Lavori di coibentazione delle Palestre 1 e 2 dell'I.I.S. "E. Majorana" di Avezzano.	M4C1I3.3	MIUR	550.000,00	0,00	0,00	Aggiudicazione dei lavori	15/09/2023	31/03/2026	Aggiudicato. Prossimo avvio dei lavori	DM MIUR 217 del 15/07/2021
						Avvio dei lavori	30/11/2023			
Lavori di sostituzione infissi (1° Lotto) del Liceo "B. Croce" di Avezzano.	M4C1I3.3	MIUR	400.000,00	0,00	0,00	Aggiudicazione dei lavori	15/09/2023	31/03/2026	Aggiudicato. Prossimo avvio dei lavori	DM MIUR 13 del 08/01/2021
						Avvio dei lavori	30/11/2023			
Lavori di sostituzione infissi (2° Lotto) del Liceo "B. Croce" di Avezzano.	M4C1I3.3	MIUR	580.000,00	0,00	0,00	Aggiudicazione dei lavori	15/09/2023	31/03/2026	Aggiudicato. Prossimo avvio dei lavori	DM MIUR 13 del 08/01/2021
						Avvio dei lavori	30/11/2023			
Lavori di sostituzione infissi (1° Lotto) dell'I.I.S. "A. Serpieri" di Avezzano.	M4C1I3.3	MIUR	220.000,00	0,00	0,00	Aggiudicazione dei lavori	15/09/2023	31/03/2026	Aggiudicazione revocata. In corso di approvazione nuovo quadro economico e progetto esecutivo per adeguamento prezzi, con successiva indizione di nuova gara.	DM MIUR 13 del 08/01/2021
						Avvio dei lavori	30/11/2023			
Lavori di sostituzione integrale degli infissi esterni presso il liceo artistico "G. MAZARA" di Sulmona.	M4C1I3.3	MIUR	605.000,00	0,00	0,00	Aggiudicazione dei lavori	15/09/2023	31/03/2026	Aggiudicato. Lavori in corso di esecuzione	DM MIUR 13 del 08/01/2021
						Avvio dei lavori	30/11/2023			
Lavori di sostituzione integrale degli infissi esterni presso il Liceo Statale "G. B. Vico" di Sulmona.	M4C1I3.3	MIUR	545.000,00	0,00	0,00	Aggiudicazione dei lavori	15/09/2023	31/03/2026	Aggiudicato. Prossimo avvio dei lavori	DM MIUR 13 del 08/01/2021
						Avvio dei lavori	30/11/2023			
Lavori di adeguamento sismico presso la palestra del Liceo Classico "Ovidio" di Sulmona.	M4C1I3.3	MIUR	702.803,88	0,00	0,00	Aggiudicazione dei lavori	15/09/2023	31/03/2026	Aggiudicato. Prossimo avvio dei lavori	DM MIUR 217 del 15/07/2021
						Avvio dei lavori	30/11/2023			
Lavori di adeguamento sismico dell'IPSAA "A. Serpieri" di Castel di Sangro	M4C1I3.3	MIUR	867.624,57	0,00	0,00	Aggiudicazione dei lavori	15/09/2023	31/03/2026	Aggiudicato. Prossimo avvio dei lavori	DM MIUR 217 del 15/07/2021

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISURA	§	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO COFINANZIATO CON FONDI PROPRI (euro)	STEP CRONOPROGRAMMA (descrizione sintetica della fase procedurale)	TERMINE MASSIMO PREVISTO	DATA FINALE	STATO DI ATTUAZIONE al 31/03/2023	FINANZIAMENTO
						Avvio dei lavori	30/11/2023			
Realizzazione di area sportiva all'aperto presso il Liceo Artistico "V. Bellisario" di Avezzano	M4C1I1.3	MIUR	108.000,00	0,00	0,00	Aggiudicazione dei lavori	15/09/2023	30/06/2026	In corso di progettazione esecutiva-definitiva	DM MIUR 320 del 07/12/2022
						Avvio dei lavori	30/11/2023			
						Conclusione dei lavori	31/03/2026			
Realizzazione di area sportiva all'aperto presso il Liceo Scientifico "V. Pollione" di Avezzano	M4C1I1.3	MIUR	187.800,00	0,00	0,00	Aggiudicazione dei lavori	15/09/2023	30/06/2026	In corso di progettazione esecutiva-definitiva	DM MIUR 320 del 07/12/2022
						Avvio dei lavori	30/11/2023			
						Conclusione dei lavori	31/03/2026			
Lavori di realizzazione della nuova Palestra del Liceo Scientifico "A.Bafile di L'Aquila"	M4C1I1.3	MIUR	1.826.092,69	0,00	400.719,79	Aggiudicazione dei lavori	15/09/2023	30/06/2026	Progetto esecutivo approvato	DM MIUR 320 del 07/12/2022
						Avvio dei lavori	30/11/2023			
						Conclusione dei lavori	31/03/2026			
FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DELLE AREE INTERNE - AREA INTERNA "SUBEQUANA" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PIANI VIABILI DELLA SP 11 E DELLA SP9 IN TRATTI SALTUARI E NEI CENTRI ABITATI DEI COMUNI GAGLIANO ATERNO E GORIANO SICOLI.	M5C3I1	MIMS	0,00	198.000,00	0,00	Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione	31/12/2022	31/12/2022	Lavori ultimati. Approvato Certificato di Regolare Esecuzione	DM MIMS 394 del 13/10/2021
DM 12.10.2021 STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI) - AREA INTERNA "SUBEQUANA". MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI TIONE DEGLI ABRUZZI E FONTECCHIO	M5C3I1	MIMS	0,00	495.000,00	0,00	Aggiudicazione dei contratti	31/03/2023	31/12/2023	Sottoscritto Accordo di Programma con il Comune di Fontecchio (realizzatore dell'opera)	DM MIMS 394 del 13/10/2021
DM 12.10.2021 STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI) - AREA INTERNA "SUBEQUANA". INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI AMMALORATI IN TRATTI ALTERNI E CONSEGUENTE RIFACIMENTO/INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLA S.P. 42 "DI COLLEPIETRO" NEL TERRITORIO COMUNALE DI COLLEPIETRO (AQ)	M5C3I1	MIMS	0,00	297.000,00	0,00	Attività di progettazione	30/04/2023	31/12/2024	Approvato Progetto di Fattibilità Tecnico Economica	DM MIMS 394 del 13/10/2021
DM 12.10.2021 STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI) - AREA INTERNA "SUBEQUANA". INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E DI RIORDINO GENERALE SULLE SS.RR. E SULLE SS.PP. RICOMPRESSE NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CASTEL DEL MONTE, SANTO STEFANO DI SESSANIO, CASTELVECCHIO CALVISIO, CARAPELLE CALVISIO, SAN PIO DELLE CAMERE, VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI E CALASCIO (AQ)	M5C3I1	MIMS	0,00	495.000,00	0,00	Attività di progettazione	30/04/2024	31/12/2025	Intervento previsto nell'annualità 2024 del programma DM 13/10/2021 (SNAI), con termine per il collaudo dei lavori previsto dallo stesso decreto al 31/12/2025	DM MIMS 394 del 13/10/2021
DM 12.10.2021 STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI) - AREA INTERNA "SUBEQUANA". INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E DI RIORDINO GENERALE SULLA S.R. 602 "DI FORCA DI PENNE" E SULLA S.P. 98 "DELLE VIGNE" NEL TERRITORIO COMUNALE DI OFENA (AQ)	M5C3I1	MIMS	0,00	330.000,00	0,00	Attività di progettazione	30/04/2025	31/12/2026	Intervento previsto nell'annualità 2025 del programma DM 13/10/2021 (SNAI), con termine per l'ultimazione dei lavori previsto dallo stesso decreto al 31/03/2026	DM MIMS 394 del 13/10/2021
DM 12.10.2021 STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI) - AREA INTERNA "SUBEQUANA". SP 40 DI BOMINACO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI AMMALORATI IN TRATTI ALTERNI E CONSEGUENTE RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE (COMUNE DI CAPORCIANO)	M5C3I1	MIMS	0,00	330.000,00	0,00	Attività di progettazione	31/03/2025	31/12/2026	Intervento previsto nell'annualità 2025 del programma DM 13/10/2021 (SNAI), con termine per l'ultimazione dei lavori previsto dallo stesso decreto al 31/03/2026	DM MIMS 394 del 13/10/2021

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISURA	§	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO COFINANZIATO CON FONDI PROPRI (euro)	STEP CRONOPROGRAMMA (descrizione sintetica della fase procedurale)	TERMINE MASSIMO PREVISTO	DATA FINALE	STATO DI ATTUAZIONE al 31/03/2023	FINANZIAMENTO
DM 12.10.2021 STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI) – AREA INTERNA "SUBEQUANA". SR 261 SUBEQUANA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI AMMALORATI E CONSEGUENTE RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN TRATTI ALTERNI RICADENTI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI FONTECCHIO E TIONE DEGLI ABRUZZI.	M5C311	MIMS	0,00	330.000,00	0,00	Attività di progettazione	30/04/2025	31/12/2026	Intervento previsto nell'annualità 2025 del programma DM 13/10/2021 (SNAI), con termine per l'ultimazione dei lavori previsto dallo stesso decreto al 31/03/2026	DM MIMS 394 del 13/10/2021
DM 12.10.2021 STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI) – AREA INTERNA "SUBEQUANA". SR 261 SUBEQUANA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI AMMALORATI E CONSEGUENTE RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN TRATTI ALTERNI RICADENTI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI ACCIANO E MOLINA ATERNO.	M5C311	MIMS	0,00	495.000,00	0,00	Attività di progettazione	31/12/2025	31/12/2027	Intervento previsto nell'annualità 2026 del programma DM 13/10/2021 (SNAI), con termine per l'ultimazione dei lavori previsto dallo stesso decreto al 31/03/2026	DM MIMS 394 del 13/10/2021
FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE INTERNE - AREA INTERNA "VALLE DEL GIOVENCO-VALLE ROVETO" – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PIANI VIABILI DELLE DIRAMAZIONI "DIR ASCHI ALTO" E "DIR PESCHINA SCALO" DELLA SP17 DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO SUI TERRITORI DEI COMUNI DI PESCHINA E ORTONA DEI MARSÌ.	M5C311	MIMS	0,00	260.580,00	0,00	Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione	31/12/2022	31/03/2026	Lavori ultimati. Approvato Certificato di Regolare Esecuzione	DM MIMS 394 del 13/10/2021
DECRETO M.I.M.S. 12/10/2021 – SNAI. FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR AREA INTERNA VALLE DEL GIOVENCO - VALLE ROVETO – ANNUALITA' 2022- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI BALSORANO VECCHIO - RIDOTTI E SAN VINCENZO VECCHIO- SAN GIOVANNI VECCHIO	M5C311	MIMS	0,00	300.000,00	0,00	Aggiudicazione dei contratti	31/03/2023	31/12/2023	Sottoscritto Accordo di Programma con il Comune di San Vincenzo Valle Roveto (capofila e realizzatore dell'opera)	DM MIMS 394 del 13/10/2021
DECRETO M.I.M.S. 12/10/2021 – SNAI. FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR AREA INTERNA VALLE DEL GIOVENCO - VALLE ROVETO - ANNUALITA' 2023/2024- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI CIVITA D'ANTINO MORREA, MORREA SAN VINCENZO VECCHIO- ROCCAVIVI SAN VINCENZO CAPOLUOGO	M5C311	MIMS	0,00	401.000,00	0,00	Attività di progettazione	30/03/2023	31/12/2025	Sottoscrizione Accordo di Programma con il Comune di San Vincenzo Valle Roveto (realizzatore dell'opera)	DM MIMS 394 del 13/10/2021
DECRETO M.I.M.S. 12/10/2021 – SNAI. FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR AREA INTERNA VALLE DEL GIOVENCO - VALLE ROVETO- ANNUALITA' 2025/2026- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI MORINO CASTRONOVO, SAN VINCENZO -CASTRONOVO E BALSORANO VECCHIO - SAN GIOVANNI VECCHIO	M5C311	MIMS	0,00	453.000,00	0,00	Attività di progettazione	30/03/2025	31/12/2027	Intervento previsto nell'annualità 2025 e 2026 del programma DM 13/10/2021 (SNAI), con termine per l'ultimazione dei lavori previsto dallo stesso decreto al 31/03/2026	DM MIMS 394 del 13/10/2021
REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA VIA MARSICANA E STRADA DI COLLEGAMENTO CON VIA FONTE VECCHIA NEL COMUNE DI VILLAVALLELONGA	M5C311	MIMS	0,00	130.000,00	0,00	Aggiudicazione dei contratti	31/03/2023	31/12/2025	Sottoscrizione Accordo di Programma con il Comune di Villavallelonga (realizzatore dell'opera)	DM MIMS 394 del 13/10/2021
MESSA IN SICUREZZA DI VIA MARSICANA E VIA ROMA TRAMITE IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DA INCROCIO CON VIA CAVOUR A P.ZZA OLMI NEL COMUNE DI VILLAVALLELONGA.	M5C311	MIMS	0,00	169.900,00	0,00	Attività di progettazione	30/06/2025	31/12/2027	Intervento previsto nell'annualità 2025 e 2026 del programma DM 13/10/2021 (SNAI), con termine per l'ultimazione dei lavori previsto dallo stesso decreto al 31/03/2026	DM MIMS 394 del 13/10/2021

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISURA	§	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO COFINANZIATO CON FONDI PROPRI (euro)	STEP CRONOPROGRAMMA (descrizione sintetica della fase procedurale)	TERMINE MASSIMO PREVISTO	DATA FINALE	STATO DI ATTUAZIONE al 31/03/2023	FINANZIAMENTO
SP17 DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SVILUPPO SOSTENIBILE NEI TRATTI INTERNI AI CENTRI ABITATI DI BISEGNA E FRAZIONE S.SEBASTIANO.	M5C311	MIMS	0,00	85.000,00	0,00	Aggiudicazione dei contratti	31/03/2023	31/12/2024	Sottoscritto Accordo di Programma con il Comune di Bisegna (realizzatore dell'opera)	DM MIMS 394 del 13/10/2021
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DELLA SP 17 DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO E RELATIVE INTERSEZIONI SUI TERRITORI COMUNALI DI ORTONA DEI MARSII E BISEGNA.	M5C311	MIMS	0,00	340.000,00	0,00	Attività di progettazione	30/06/2024	31/12/2027	Intervento previsto nell'annualità 2024, 2025 e 2026 del programma DM 13/10/2021 (SNAI), con termine per l'ultimazione dei lavori previsto dallo stesso decreto al 31/03/2026	DM MIMS 394 del 13/10/2021
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI ORTUCCHIO, LECCE NEI MARSII E GIOIA DEI MARSII. TRATTO 1. ANNUALITÀ 2022-23.	M5C311	MIMS	0,00	315.000,00	0,00	Aggiudicazione dei contratti	31/03/2023	31/12/2024	In corso di progettazione esecutiva-definitiva	DM MIMS 394 del 13/10/2021
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI ORTUCCHIO, LECCE NEI MARSII E GIOIA DEI MARSII. TRATTO 2. ANNUALITÀ 2024-25.	M5C311	MIMS	0,00	540.000,00	0,00	Attività di progettazione	30/06/2024	31/12/2026	Intervento previsto nell'annualità 2024 e 2025 del programma DM 13/10/2021 (SNAI), con termine per l'ultimazione dei lavori previsto dallo stesso decreto al 31/03/2026	DM MIMS 394 del 13/10/2021
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI ORTUCCHIO, LECCE NEI MARSII E GIOIA DEI MARSII. TRATTO 3. ANNUALITÀ 2026.	M5C311	MIMS	0,00	240.000,00	0,00	Attività di progettazione	31/01/2026	31/12/2027	Intervento previsto nell'annualità 2026 del programma DM 13/10/2021 (SNAI), con termine per l'ultimazione dei lavori previsto dallo stesso decreto al 31/03/2026	DM MIMS 394 del 13/10/2021
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE INTERNA AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSII PER IL MIGLIORAMENTO DEL COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI PESCIANA E CON LA S.R. 83 MARSICANA.	M5C311	MIMS	0,00	131.870,00	0,00	Aggiudicazione dei contratti	31/03/2023	31/12/2024	Sottoscrizione Accordo di Programma con il Comune di San Benedetto dei Marsii (realizzatore dell'opera)	DM MIMS 394 del 13/10/2021
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE INTERNA AI COMUNI DI PESCIANA E DI SAN BENEDETTO DEI MARSII PER IL MIGLIORAMENTO DEL COLLEGAMENTO INTERCOMUNALE E CON LA S.R. 83 MARSICANA.	M5C311	MIMS	0,00	541.000,00	0,00	Attività di progettazione	30/06/2024	31/12/2027	Intervento previsto nell'annualità 2024, 2025 e 2026 del programma DM 13/10/2021 (SNAI), con termine per l'ultimazione dei lavori previsto dallo stesso decreto al 31/03/2026	DM MIMS 394 del 13/10/2021
Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)".	1.4.4	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale	14.000,00	0,00	0,00	Contrattualizzazione del fornitore	07/12/2023	02/10/2024	Prossimo avvio procedure di scelta fornitore	DPCM 49-2/2022 del 12/12/2022