Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Nr. Progr. 566

Determinazione dirigenziale n°	187	del	19/05/2025	avente per oggetto:

LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E DELLE RELATIVE PERTINENZE A SEGUITO DELLE CONDIZIONI DI DISSESTO AL KM. 7+600 DELLA S.P. 5 "SILVAPLANA" IN LOCALITA' COLLE DI SASSA (AQ) - CUP: F17H23002260003 - CIG A04283BBE3. PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'

Dirigente del Settore:	ING. NICOLINO D'AMICO

Responsabile del procedimento amm.vo:	ARCH. WANDA ILINCA PAOLINI

Estensore materiale dell'atto:	GIORGIO DI MARCO

File con impronta: 043ee6af87a791f7a8203456c16aa17085ee6c47c68033c9c62019d4a32922dc
Firmato digitalmente da: Nicolino D'Amico. -- 19/05/2025 09:19:22

OGGETTO:	**LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E DELLE RELATIVE PERTINENZE A SEGUITO DELLE CONDIZIONI DI DISSESTO AL KM. 7+600 DELLA S.P. 5 "SILVAPLANA" IN LOCALITA' COLLE DI SASSA (AQ) - CUP: F17H23002260003 - CIG A04283BBE3. PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Determinazione dirigenziale 500 del 21/12/2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo per l'intervento denominato *"LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E DELLE RELATIVE PERTINENZE A SEGUITO DELLE CONDIZIONI DI DISSESTO AL KM. 7+600 DELLA S.P. 5 "DI SILVAPLANA" IN LOCALITA' COLLE DI SASSA (AQ) – CUP: F17H23002260003 -CIG A04283BBE3"*per l'importo complessivo di € 450.000,00;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 40 del 29/02/2024 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta GIT SERVICE SRL con sede in SP per Belmonte del Sannio - 86081 Agnone (IS) - P.IVA: 02176970685, per l'importo di € 277.513,60 IVA compresa di cui € 227.470,16 per lavori (comprensivi di € 9.867,16 per costi della sicurezza) al netto del ribasso offerto pari al 28,00%;
- che in data 16/04/2024 è stato sottoscritto tra la Provincia dell'Aquila e l'appaltatore GIT SERVICE SRL il contratto di appalto per i lavori di cui trattasi, Rep. n. 1524 registrato a L'Aquila al n. 1485 del 16/04/2024 serie 1T;
- che i lavori sono stati consegnati in data 03/05/2024, giusto verbale di consegna in atti di ufficio;
- che al fine di poter redigere la Perizia di Variante i lavori di che trattasi sono stati sospesi con Verbale di Sospensione del 05/08/2024;
- che in data 09/09/2024 i lavori sono stati ripresi con Verbale di Ripresa dei Lavori in pari data fissando come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori il 30/11/2024;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 318 del 04/09/2024 è stata approvata la Perizia di Variante e relativa Relazione, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 120 comma 1 Lettera b) del D.Lgs. 36/2023 con la quale si affidava sempre alla ditta GIT SERVICE SRL P.IVA: 02176970685, l'esecuzione dei maggiori lavori contemplati nella Perizia di Variante, per un importo netto di € 76.301,34 per lavori oltre € 16.786,29 per Iva 22% e, quindi, per un importo complessivo di € 93.087,63, agli stessi patti e condizioni generali del Contratto di appalto Rep. n. 1524/2024;
- che in data 03/10/2024 è stato sottoscritto tra la Provincia dell'Aquila e l'appaltatore GIT SERVICE SRL l'atto di sottomissione per i lavori aggiuntivi, Rep. n. 1558 registrato a L'Aquila al n. 3739 del 03/10/2024 serie 1T;

DATO ATTO

- che con Determinazione Dirigenziale n. 439 del 22/11/2024 è stata concessa la proroga di giorni 20 (venti) della scadenza del termine utile contrattuale dei lavori di cui trattasi, fissando il nuovo termine contrattuale a tutto il 20/12/2024;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 521 del 19/12/2024 è stata concessa la proroga di giorni 41 (quarantuno) della scadenza del termine utile contrattuale dei lavori di cui trattasi, fissando il nuovo termine contrattuale a tutto il 30/01/2025;
- che i lavori sono stati sospesi dal 23/12/2024 al 13/01/2025 e sospesi nuovamente dal 19/02/2025 al

19/05/2025, giusti verbali in atti;

CONSIDERATO che l'impresa con nota del 15/04/2025, asseverata al protocollo dell'Amministrazione con prot. n. 10538 in data 24/04/2025, ha richiesto un'ulteriore proroga dei lavori pari a 15 (quindici) giorni dovuto essenzialmente alla disponibilità dei fornitori ed a fattori metereologici che hanno impedito di lavorare lungo la scarpata da bonificare e stabilizzare, tenuto conto delle pendenze della stessa e delle caratteristiche del materiale che la costituiscono.

PRESO ATTO:

- che l'interesse primario dell'Amministrazione, nell'intento di tutela degli utenti della rete stradale gestita, consiste nel portare a compimento l'intervento medesimo a perfetta regola d'arte e con la massima urgenza consentita, secondo i criteri di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- che le motivazioni addotte dalla Ditta **GIT SERVICE S.R.L.**, ai fini della richiesta di un'ulteriore proroga del termine contrattuale, sono riconducibili a evidenze comunque non attribuibili a fatto proprio dell'appaltatore o a colpa di quest'ultimo né, tanto meno, a negligenza o a inerzia della Stazione Appaltante;
- che la richiesta di proroga dei termini contrattuali da parte dell'Operatore Economico, è pervenuta alla Stazione Appaltante entro la data di ultimazione lavori;

TENUTO CONTO:

- che il Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Michele Raffaele Amoroso, ha espresso per le vie brevi parere favorevole alla concessione di un'ulteriore proroga per l'esecuzione dei lavori pari a 15 (quindici) giorni così come richiesto dalla ditta medesima con nota del 15/04/2025, asseverata al protocollo dell'Amministrazione con prot. n. 10538 in data 24/04/2025;
- che il Responsabile Unico del Progetto ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga di 15 (quindici) giorni con la quale il nuovo termine per la conclusione dei lavori è aggiornato e fissato al 04/06/2025;

RICHIAMATO l'art. 121 comma 8 del D.Lgs n. 36/2023 che stabilisce che "*l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori*";

RITENUTO necessario, pertanto, di doversi approvare la concessione della ulteriore proroga di **giorni 15 (quindici)** alla scadenza del termine utile contrattuale, senza onere alcuno a carico di questa Amministrazione, al fine di ultimare i lavori in oggetto, fissando quindi il nuovo termine contrattuale **a tutto il 04/06/2025**;

DATO ATTO:

- che il codice identificativo del progetto (CUP)è il seguente: **F17H23002260003**;
- che il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: **A04283BBE3**;

RITENUTO: che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis. Del D.L.gs. N.

267/2000.

VISTI:

- Il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- Il Regolamento di Contabilità dell' Ente;
- Il D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 09/12/2024 avente ad oggetto "Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027";
- La Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 09/12/2024 avente ad oggetto "Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 e relativi allegati";
- Il Decreto del Presidente n. 7 del 23/01/2025 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 e relativo Piano delle Performance";
- Il Decreto del Presidente n. 22 del 24/02/2025 avente ad oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2024 - ART. 3 C. 4 D.LGS.118/11 SMI";

DETERMINA

Per tutto quanto richiamato nelle premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- **Di prendere atto** della richiesta di una ulteriore proroga inoltrata dall'impresa e del parere favorevole espresso dal RUP, sentito il DL incaricato, relativamente ai lavori denominati "*LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E DELLE RELATIVE PERTINENZE A SEGUITO DELLE CONDIZIONI DI DISSESTO AL KM. 7+600 DELLA S.P. 5 "DI SILVAPLANA" IN LOCALITA' COLLE DI SASSA (AQ) – CUP: F17H23002260003 - CIG A04283BBE3"*;
- **Di concedere** alla Ditta **GIT SERVICE S.R.L.** l'ulteriore proroga di giorni 15 (quindici) della scadenza del termine utile contrattuale dei lavori di cui trattasi, senza onere alcuno a carico di questa Amministrazione, al fine di ultimare i lavori in oggetto, dando atto che il nuovo termine contrattuale è fissato **a tutto il 04/06/2025**, e di puntualizzare che predetta proroga viene concessa a condizione che la Ditta appaltatrice non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;
- **Di notificare** la presente al DL, Ing. Michele Raffaele Amoroso con sede in via Dante Alighieri, 17 67100 L'Aquila (AQ) P.IVA 1331760668, e alla ditta GIT SERVICE S.R.L., con sede in SP per Belmonte del Sannio - 86081 Agnone (IS) - P.IVA: 02176970685;
- **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cuiall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento daparte del Dirigente del Settore;
- **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del Dirigente del Settore;
- **Di provvedere** alla pubblicazione del presente atto sul profilo del Committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 28 c.2 del D.Lgs 36/2023 e dell'art.37 c.1 lett.b) del D.Lvo 33/2013 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE
VIABILITA'
ING. NICOLINO D'AMICO

Provincia dell'Aquila

Il RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	Si attesta che la presente determinazione n. 4000187 del 19/05/2025, è stata affissa all'albo pretorio on line in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. L'Aquila, Data 19/05/2025