| Rev. | Data | Modifiche | Elaborato | Verificato |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | | |
| 4 | | | | |
| 3 | | | | |
| 2 | | | | |
| 1 | | | | |
| 0 | 15/06/2026 | PFTE - PRIMA EMISSIONE | F.G. | F.G. |


**Committente:**
**Provincia dell'Aquila**
**Settore Viabilità**

Via Saragat Loc. Campo di Pile, 67100 L'Aquila
Tel.0862/299667 – 0862/405504
Partita IVA 01886410669- Codice Fiscale 80002370668
PEC: urp@cert.provincia.laquila.it

**Ing. Fabio Giallonardo**
via Sassa, 6, 67100 L'Aquila
Tel. +39 0862041118
Codice Fiscale: GLLFBA76C10E435Q
Partita IVA: 02318930696
email: ing.fabiogiallonardo@gmail.com


IL RUP
*Arch. Wanda Ilinca Paolini*

IL Progettista
*Ing. Fabio Giallonardo*

Ingegnere
FABIO GIALLONARDO
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DE
L'AQUILA
25.06.2026 15:01:47
GMT+01:00

CANTIERE TORNINPARTE, S.P.1 AMITERNINA km 13+550
COMMITTENTE PROVINCIA DELL'AQUILA - SETTORE VIABILITÀ
PROGETTO D.M. 224/2020 - Annualità 2024 - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEI PONTICELLI LUNGO LA SP N. 1 "AMITERNINA". Km 13+550
CUP: F87H20003950001
**Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)**

OGGETTO ELABORATI ECONOMICI E AMMINISTRATIVI:
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ELBABORATO
04-07

CODICE ELABORATO
CON- 07

SERIE / REVISIONE
CON/00

SCALA
1:100

DATA
L'Aquila, 15/06/2026

IL PRESENTE DISEGNO È PROPRIETÀ AZIENDALE, LA SOCIETÀ' TUTELERÀ' I PROPRI DIRITTI A TERMINI DI LEGGE.

# ALLEGATO "A"

## Comune di Tornimparte
Provincia di AQ

# DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Intervento di sistemazione dei ponticelli lungo la S.P. 1 "Amiternina". km 13+550

**COMMITTENTE:** Amministrazione Provinciale dell'Aquila.

**CANTIERE:** S.P. 1 "Amiternina". km 13+550, Tornimparte (AQ)

L'Aquila, 08/04/2026

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

_____
(Ingegnere Giallonardo Fabio)

*per presa visione*

**IL COMMITTENTE**

_____
(Responsabile Unico del Procedimento Paolini Arch. Wanda Ilinca)

**Ingegnere Giallonardo Fabio**
via Sassa n.6
67100 L'Aquila (AQ)
Tel.: 3386710379
E-Mail: ing.fabiogiallonardo@gmail.com / ing.fabiogiallonardo@pec.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

**Tabella Analitica Gantt**

| FASI DI LAVORO | Z | I | gg L | gg C | data Iniziale | data Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Apprestamenti del cantiere** | | | | | | |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | 1 | 1 | 2 | 2 | 23/03/2026 | 24/03/2026 |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 1 | 1 | 2 | 2 | 23/03/2026 | 24/03/2026 |
| Allestimento di servizi sanitari del cantiere | 1 | 1 | 2 | 2 | 23/03/2026 | 24/03/2026 |
| Taglio di arbusti e vegetazione in genere | 1 | 1 | 4 | 4 | 24/03/2026 | 27/03/2026 |
| **FASE 1 - Ponticello: restauro manufatto esistente** | | | | | | |
| Puntellatura provvisoria di sostegno volta ponticello | 1 | 1 | 6 | 9 | 30/03/2026 | 07/04/2026 |
| Asportazione di strato di usura e collegamento | 1 | 1 | 2 | 2 | 07/04/2026 | 08/04/2026 |
| Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere | 1 | 1 | 2 | 2 | 09/04/2026 | 10/04/2026 |
| Scuci e cuci paramenti murari ponticello | 1 | 1 | 10 | 12 | 13/04/2026 | 24/04/2026 |
| Consolidamento di volta in muratura ponticello | 1 | 1 | 11 | 16 | 27/04/2026 | 12/05/2026 |
| Rinfianco con misto granulare stabilizzato eseguito a macchina | 1 | 1 | 3 | 3 | 13/05/2026 | 15/05/2026 |
| **FASE 2 - Ponticello: Nuovo Impalcato** | | | | | | |
| Perforazioni per pali trivellati nuovo impalcato | 1 | 1 | 10 | 12 | 18/05/2026 | 29/05/2026 |
| Posa ferri di armatura per pali trivellati nuovo impalcato | 1 | 1 | 10 | 12 | 18/05/2026 | 29/05/2026 |
| Getto di calcestruzzo per pali trivellati nuovo impalcato | 1 | 1 | 10 | 12 | 18/05/2026 | 29/05/2026 |
| Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali | 1 | 1 | 14 | 19 | 01/06/2026 | 19/06/2026 |
| Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali | 1 | 1 | 14 | 19 | 01/06/2026 | 19/06/2026 |
| Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali | 1 | 1 | 14 | 19 | 01/06/2026 | 19/06/2026 |
| Formazione di rilevato stradale per rinfianco opere | 1 | 1 | 5 | 5 | 22/06/2026 | 26/06/2026 |
| Formazione di fondazione stradale | 1 | 1 | 5 | 5 | 29/06/2026 | 03/07/2026 |
| **FASE 3 - Palificata** | | | | | | |
| Asportazione di strato di usura e collegamento | 1 | 1 | 5 | 5 | 06/07/2026 | 10/07/2026 |
| Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere | 1 | 1 | 4 | 4 | 07/07/2026 | 10/07/2026 |
| Perforazioni per pali trivellati | 1 | 1 | 40 | 54 | 13/07/2026 | 04/09/2026 |
| Posa ferri di armatura per pali trivellati | 1 | 1 | 40 | 54 | 13/07/2026 | 04/09/2026 |
| Getto di calcestruzzo per pali trivellati | 1 | 1 | 40 | 54 | 13/07/2026 | 04/09/2026 |
| Realizzazione della carpenteria di travi testa pali in c.a. per la stabilizzazione di scarpate | 1 | 1 | 10 | 12 | 07/09/2026 | 18/09/2026 |
| Lavorazione e posa ferri di armatura di travi testa pali in c.a. per la stabilizzazione di scarpate | 1 | 1 | 10 | 12 | 07/09/2026 | 18/09/2026 |
| Getto di calcestruzzo di travi testa pali in c.a. per la stabilizzazione di scarpate | 1 | 1 | 10 | 12 | 07/09/2026 | 18/09/2026 |
| Formazione di rilevato stradale | 1 | 1 | 5 | 5 | 21/09/2026 | 25/09/2026 |
| Formazione di fondazione stradale | 1 | 1 | 5 | 5 | 28/09/2026 | 02/10/2026 |
| **FASE 4 - Regimentazione acque** | | | | | | |
| Rimozioni puntellatura provvisoria di sostegno volta ponticello | 1 | 1 | 3 | 3 | 05/10/2026 | 07/10/2026 |
| Scavo di pulizia generale per ripulitura ponticello | 1 | 1 | 2 | 2 | 08/10/2026 | 09/10/2026 |
| Realizzazione della carpenteria per superficie di scorrimento ponticello | 1 | 1 | 10 | 12 | 12/10/2026 | 23/10/2026 |
| Lavorazione e posa ferri di armatura per superficie di scorrimento ponticello | 1 | 1 | 10 | 12 | 12/10/2026 | 23/10/2026 |
| Getto in calcestruzzo per superficie di scorrimento ponticello | 1 | 1 | 10 | 12 | 12/10/2026 | 23/10/2026 |
| Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. per canali di scolo | 1 | 1 | 10 | 12 | 26/10/2026 | 06/11/2026 |
| Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. per canali di scolo | 1 | 1 | 10 | 12 | 26/10/2026 | 06/11/2026 |
| Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. per canali di scolo | 1 | 1 | 10 | 12 | 26/10/2026 | 06/11/2026 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posa di canalette in c.a. prefabbricate embrici | 1 | 1 | 10 | 12 | 26/10/2026 | 06/11/2026 |
| Scavo a sezione obbligata riprofilatura fosso di guardia | 1 | 1 | 5 | 5 | 09/11/2026 | 13/11/2026 |
| **FASE 5 - Sede stradale, guard-rail e segnaletica** | | | | | | |
| Pulizia di sede stradale | 1 | 1 | 1 | 1 | 16/11/2026 | 16/11/2026 |
| Formazione di manto di usura e collegamento | 1 | 1 | 8 | 10 | 17/11/2026 | 26/11/2026 |
| Montaggio di guard-rails | 1 | 1 | 7 | 11 | 27/11/2026 | 07/12/2026 |
| Posa di segnaletica verticale | 1 | 1 | 1 | 1 | 09/12/2026 | 09/12/2026 |
| Realizzazione di segnaletica orizzontale | 1 | 1 | 1 | 1 | 10/12/2026 | 10/12/2026 |
| Smobilizzo del cantiere | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/12/2026 | 11/12/2026 |

**LEGENDA:**

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

1) = Impresa Affidataria

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

| Nome attività | Durata |
|---|---|
| **Apprestamenti del cantiere** | 5 g |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fis | 2 g |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 2 g |
| Allestimento di servizi sanitari del cantiere | 2 g |
| Taglio di arbusti e vegetazione in genere | 4 g |
| **FASE 1 - Ponticello: restauro manufatto esistente** | 33 g |
| Puntellatura provvisoria di sostegno volta ponticello | 6 g |
| Asportazione di strato di usura e collegamento | 2 g |
| Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere | 2 g |
| Scuci e cuci paramenti murari ponticello | 10 g |
| Consolidamento di volta in muratura ponticello | 11 g |
| Rinfianco con misto granulare stabilizzato eseguito a macchina | 3 g |
| **FASE 2 - Ponticello: Nuovo Impalcato** | 34 g |
| Perforazioni per pali trivellati nuovo impalcato | 10 g |
| Posa ferri di armatura per pali trivellati nuovo impalcato | 10 g |
| Getto di calcestruzzo per pali trivellati nuovo impalcato | 10 g |
| Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali | 14 g |
| Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali | 14 g |
| Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali | 14 g |
| Formazione di rilevato stradale per rinfianco opere | 5 g |
| Formazione di fondazione stradale | 5 g |
| **FASE 3 - Palificata** | 65 g |
| Asportazione di strato di usura e collegamento | 5 g |
| Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere | 4 g |
| Perforazioni per pali trivellati | 40 g |
| Posa ferri di armatura per pali trivellati | 40 g |
| Getto di calcestruzzo per pali trivellati | 40 g |
| Realizzazione della carpenteria di travi testa pali in c.a. per la stabilizzazione di s | 10 g |
| Lavorazione e posa ferri di armatura di travi testa pali in c.a. per la stabilizzazior | 10 g |
| Getto di calcestruzzo di travi testa pali in c.a. per la stabilizzazione di scarpate | 10 g |
| Formazione di rilevato stradale | 5 g |
| Formazione di fondazione stradale | 5 g |
| **FASE 4 - Regimentazione acque** | 30 g |
| Rimozioni puntellatura provvisoria di sostegno volta ponticello | 3 g |
| Scavo di pulizia generale per ripulitura ponticello | 2 g |
| Realizzazione della carpenteria per superficie di scorrimento ponticello | 10 g |
| Lavorazione e posa ferri di armatura per superficie di scorrimento ponticello | 10 g |
| Getto in calcestruzzo per superficie di scorrimento ponticello | 10 g |
| Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. per canali di scolo | 10 g |
| Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. per canali di scolo | 10 g |
| Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. per canali di scolo | 10 g |
| Posa di canalette in c.a. prefabbricate embrici | 10 g |
| Scavo a sezione obbligata riprofilatura fosso di guardia | 5 g |
| **FASE 5 - Sede stradale, guard-rail e segnaletica** | 18 g |
| Pulizia di sede stradale | 1 g |
| Formazione di manto di usura e collegamento | 8 g |
| Montaggio di guard-rails | 7 g |
| Posa di segnaletica verticale | 1 g |
| Realizzazione di segnaletica orizzontale | 1 g |
| Smobilizzo del cantiere | 1 g |
| | |
| | |
| **LEGENDA Zona:** | |
| Z1 = ZONA UNICA | |