Firmato digitalmente da:
Simone Di Girolamo
L'Aquila

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

DM 125/2022 – Lavori di messa in sicurezza del ponte al Km 15+226 della Sp 105 " Di Monte Cabbia"

CUP. F85F23000370001

ELABORATO:

Cronoprogramma Lavori

N° TAV.

15

DATA

LUGLIO 2026

AGG.

SCALA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA'

Ing. Nicolino D'AMICO

RUP: Arch. Wanda Ilinca PAOLINI

IL PROGETTISTA : ING. DI GIROLAMO SIMONE
VIA DELL'ARINGO N° S6 - 67100 - PRETURO (AQ)
P. Iva n.01726030669 - C.F. DGRSMN80C03A34SV
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA 2328

- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM 15+226 DELLA SP 105 "

CRONOPROGRAMMA C LAVORI

Descrizione LAVORAZIONI DA CMPLETARE	MESE	MESE 1					MESE 2					MESE 3					MESE 4					MESE 5				
	SETTIMANA	1-5	6-12	13-19	20-26	27-30	1-3	4-10	11-17	18-24	25-31	1-7	9-14	15-21	22-28	29-30	1-5	6-12	13-19	20-26	27-31	1-2	3-9	10-16	17-23	24-31
	NR. GIORNI	5,00	7,00	7,00	7,00	4,00	3,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	1,00	5,00	7,00	7,00	7,00	4,00	2,00	7,00	7,00	7,00	8,00
CANTIERIZZAZIONE:																										
apprestamenti di cantiere montaggio ponteggi																										
interventi strutturali di riparazione intradosso ponte																										
interventi strutturali di riparazione pile di sostegno ponte																										
interventi di demolizione estardosso ponte																										
interventi strutturali di riparazione estradosso ponte																										
OPERE DI FINITURA:																										
nuova istallazione di barriere stradali																										
realizzazione nuova pavimentazioni in asfalto																										
realizzazione nuova segnaletica orizzontale e verticale																										
smobilizzo cantiere																										
	gg n. 130																									