Amministrazione Provinciale DELL'AQUILA

Via Saragat - località Campo di Pile 67100 L'Aquila P. Iva 80002370668

Ufficio tecnico
Ing. Mario Martellone
Tel. 0862-405504 E-Mail urp@cert.provincia.laquila.it

PROGETTO DEFINITIVO

DM 49-16.02.2018 - ANNUALITA' 2022. SS.RR. E SS.PP. RICOMPRESE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA. ADEGUAMENTO NORMATIVO E SOSTITUZIONE GUARD-RAIL DI SICUREZZA INCIDENTATI IN TRATTI ALTERNI. CUP F37H18002980001.

Progettista: Ing. Nicolò D'Addezio

R.U.P.: Ing. Mario Martellone

Progettista
Ing. Nicolò D'Addezio
Ordine Ingegneri di Roma A35286
Tel. +39 338/8381567 CF. – P. Iva: 019412100666
nicolo.daddezio@hotmail.it – n.daddezio@pec.ording.roma.it

ELABORATI DI PROGETTO

TITOLO ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA

DEFINITIVO			PD–R.03CRO			REV-C
C	02/2025	VERIFICA	Ing. D'ADDEZIO	Ing. D'ADDEZIO	Ing. D'ADDEZIO	
	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	

Gruppo di Lavoro:
Ing. Nicolò D'Addezio

	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5			
	SETTIMANA 1	SETTIMANA 2	SETTIMANA 3	SETTIMANA 4	SETTIMANA 1	SETTIMANA 2	SETTIMANA 3	SETTIMANA 4	SETTIMANA 1	SETTIMANA 2	SETTIMANA 3	SETTIMANA 4	SETTIMANA 1	SETTIMANA 2	SETTIMANA 3	SETTIMANA 4	SETTIMANA 1	SETTIMANA 2	SETTIMANA 3	SETTIMANA 4
	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D
SP 22 "Circonfucense"																				
int. 01																				
opere di accantieramento																				
decespugliamento																				
smontaggio barriere esistenti																				
Posa in opera nuove barriere stradali																				
Sbaraccamento del cantiere																				
int. 02																				
opere di accantieramento																				
decespugliamento																				
preparazione del fondo stradale mediante opere di fresatura, demolizione e sbancamento																				
Realizzazione del cordolo in CA																				
Posa in opera nuove barriere stradali																				
Sbaraccamento del cantiere																				
SP 20 "Marruviana"																				
opere di accantieramento																				
Posa in opera nuove barriere stradali																				
Sbaraccamento del cantiere																				
SP 17 "Del Parco Nazionale D'Abruzzo"																				
opere di accantieramento																				
smontaggio barriere esistenti																				
Posa in opera nuove barriere stradali																				
Sbaraccamento del cantiere																				
SP 24 "Di Alba Fucens"																				
int. 01																				
opere di accantieramento																				
decespugliamento																				
smontaggio barriere esistenti																				
Posa in opera nuove barriere stradali																				
Sbaraccamento del cantiere																				
int. 02																				
opere di accantieramento																				
decespugliamento																				
smontaggio barriere esistenti																				
Posa in opera nuove barriere stradali																				
Sbaraccamento del cantiere																				
int. 03																				
opere di accantieramento																				
decespugliamento																				
smontaggio barriere esistenti																				
Posa in opera nuove barriere stradali																				
Sbaraccamento del cantiere																				
SR 509 "Di Forca D'Acero"																				
int. 01																				
opere di accantieramento																				
decespugliamento																				
preparazione del fondo stradale mediante opere di fresatura, demolizione e sbancamento																				
Realizzazione del cordolo in CA																				
Posa in opera nuove barriere stradali																				
Sbaraccamento del cantiere																				
int. 02																				
opere di accantieramento																				
decespugliamento																				
preparazione del fondo stradale mediante opere di fresatura, demolizione e sbancamento																				
Realizzazione del cordolo in CA																				
Posa in opera nuove barriere stradali																				
Sbaraccamento del cantiere																				
SP 11 "Sirentina"																				
int. 01																				
opere di accantieramento																				
preparazione del fondo stradale mediante opere di fresatura, demolizione e sbancamento																				
Realizzazione del cordolo in CA																				
Posa in opera nuove barriere stradali																				
Sbaraccamento del cantiere																				
int. 02																				
opere di accantieramento																				
preparazione del fondo stradale mediante opere di fresatura, demolizione e sbancamento																				
Realizzazione del cordolo in CA																				
Posa in opera nuove barriere stradali																				
Sbaraccamento del cantiere																				
int. 03																				
opere di accantieramento																				
preparazione del fondo stradale mediante opere di fresatura, demolizione e sbancamento																				
Realizzazione del cordolo in CA																				
Posa in opera nuove barriere stradali																				
Sbaraccamento del cantiere																				
int. 04																				
opere di accantieramento																				
preparazione del fondo stradale mediante opere di fresatura, demolizione e sbancamento																				
Realizzazione del cordolo in CA																				
Posa in opera nuove barriere stradali																				
Sbaraccamento del cantiere																				
int. 05																				
opere di accantieramento																				
preparazione del fondo stradale mediante opere di fresatura, demolizione e sbancamento																				
Realizzazione del cordolo in CA																				
Posa in opera nuove barriere stradali																				
Sbaraccamento del cantiere																				
int. 06																				
opere di accantieramento																				
preparazione del fondo stradale mediante opere di fresatura, demolizione e sbancamento																				
Realizzazione del cordolo in CA																				
Posa in opera nuove barriere stradali																				
Sbaraccamento del cantiere																				
int. 07																				
opere di accantieramento																				
preparazione del fondo stradale mediante opere di fresatura, demolizione e sbancamento																				
Realizzazione del cordolo in CA																				
Posa in opera nuove barriere stradali																				
Sbaraccamento del cantiere																				